

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
„ATNAUJINKIME MIESTĄ“**

Panerių g. 20, 03209 Vilnius, tel. +370 5 250 34 08, el. p. info@amiestas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300662245

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento būsto
Administravimo skyriui
e.vicemeras@vilnius.lt

2016-07-29 Nr. 02-1242
2016-07-27 A51-
56597/16(3.3.
10.6-TD2)

ATASKAITA

**PAPILDOMAS VŠĮ „ATNAUJINKIME MIESTĄ“ DAUGIABUČIŲ NAMŲ
SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Daugiabučio namo adresas	Pastabos
1	Antakalnio g. 50 - VŠĮ	<p>2013-07-02 – investicijų planą patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.</p> <p>2013-08-23 - butų ir kitų patalpų savininkai raštu patvirtino investicijų planą.</p> <p>2013-08-23 - pasirašyta Pavedimo sutartis tarp „Daugiabučio namo Antakalnio g.50 Vilniuje savininkų bendrijos“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skirtas „Viešųjų investicijų plėtros agentūros „ finansavimas. ✓ Įvyko rangos darbų pirkimas per Centrinę perkančią organizaciją pagal įgaliojimą, tiekėjai atmesti dėl per didelės kainos. ✓ Vyksta procesas su VPT dėl sutarties nutraukimo. Sutartis nutraukta. ✓ 2014-06-10 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt. ✓ 2014-06-20 įvyko rangos darbų konkursas kartu su projektavimu. Laimėtojas UAB „Magirnis“. ✓ 2014-06-30 sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2014-10-02 įvyko techninio darbo projekto pristatymas gyventojams. ✓ 2014-12-05 pateikti dokumentai statybos leidimui gauti. ✓ 2014-12-30 gautas statybos leidimas pasirašyta paskolos sutartis. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-11 objektas pridurtas valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
2	Darbininkų g. 19- VŠĮ	<p>2013-08-06 - pasirašyta pavedimo sutartis tarp „519-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skirtas „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ finansavimas. ✓ 2014-04-02 pradėtas darbų pirkimas per CVPis. Neįvyko, nepateikė niekas pasiūlymų. ✓ 2014-04-22 paskelbtas konkursas antrą kartą rangos darbams kartu su projektavimu per CVPis. ✓ 2014-07-04 buvo atplėšti ketvirto konkurso vokai, pasiūlymų nepateikta. ✓ 2014-07-10 paskelbtas naujas konkursas per CVPis.. ✓ 2014-08-12 buvo atplėšti ketvirto konkurso vokai, pasiūlymų nepateikta. ✓ 2014-09-10 paskelbtas naujas rangos konkursas per CVPis sistema. ✓ 2014-10-07 buvo atplėšti penkto konkurso vokai, laimėtojas UAB“ Ukmergės statyba“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-11 gautas statybos leidimas. Darbai nepradedami kol nėra užtikrintas finansavimas. ✓ 2016-04 planuojama kredito sutarties pasirašymo data.
3	Švyturio g. 22-	2013-07-02 – investicijų planą patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo

	VŠĮ	<p>agentūra“.</p> <p>2013-10-07 - susirinkimas vyko. Investiciniam planui pritarta.</p> <p>2013-11-18 pasirašyta pavidimo sutartis tarp „607-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-03 Gautas finansavimas iš UAB „Vipa“. ✓ 2014-03-05 paskelbtas rangos kartu su projektavimu konkursas per CPO.Lt katalogą. Neatsirado rangovas. ✓ 2014-03-20 paskelbtas pakartotinis rangos kartu su projektavimu konkursas per CPO.Lt katalogą. Neatsirado rangovas. ✓ 2014-04-03 pradėtas darbų pirkimas per CVPis. ✓ 2014-05-07 konkursas neįvyko, neatsirado rangovų. ✓ 2014-06-25 paskelbtas konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-07-03 įvyko konkursas. Laimėtojas A. Žilinskio UAB. Vyksta sutarties pasirašymas. ✓ 2014-07-14 pasirašyta sutartis su A. Žilinskio UAB. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-08 gautas Statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2015-12 darbai baiginėjami, tvarkomi dokumentai valstybinei komisijai.
4	Stanevičiaus g. 22- VŠĮ	<p>2013-07-02 – investicijų planą patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.</p> <p>2013-09-24 - investicijų planui pritarta.</p> <p>2013-10-08 - pasirašyta pavidimo sutartis tarp „60-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skirtas „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ finansavimas. ✓ Suorganizuotas darbų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją. ✓ Laimėtojas „VITI“ – 1.444.542,17 Lt. ✓ 2014-04-30 Parengtas techninis darbo projektas ir įkeltas į www.infostatyba.lt dėl statybos leidimo gavimo. ✓ 2014-06-02 gautas Statybos leidimas. Pradedami Statybos darbai. ✓ 2014-11-14 darbai baiginėjami, organizuojama Valstybinė komisija dėl darbų pridavimo. ✓ 2015-06-10 objektas priduos valstybinei komisijai. Gauta valstybinė parama. Renovacija baigta.
5	Lentupio g. 8-VŠĮ	<p>2013-10-23 - investicijų planą patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.</p> <p>2013-11-06 - investicijų planui pritarta.</p> <p>2013-11-19 - pasirašyta pavidimo sutartis tarp „DB Lentupio 8-10 SB“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skirtas „Šiaulių banko“ finansavimas. ✓ Įvyko du nesėkmingi pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją. Organizuojamas naujas pirkimas. ✓ 2014-04-03 pradėtas darbų pirkimas per CVPis. ✓ 2014-05-07 konkursas neįvyko, neatsirado rangovų. ✓ 2014-05-09 ruošiamas raštas bendrijai dėl investicijų plano koregavimo. ✓ 2014-05-16 bendrija priėmė sprendimą koreguoti investicijų planą. ✓ 2014-11-03 pakoreguotas investicijų planas pateiktas VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“. ✓ 2014-12-18 paskelbtas susirinkimas investicijų planui tvirtinti. Pritarta. ✓ 2015-01 pasirašyta pavidimo sutartis. Ruošiami dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas.
6	Pašilaičių g. 9(1)-VŠĮ	<p>2013-09-05 - investicijų planą patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.</p> <p>2013-12-19 - investicijų planui pritarta.</p> <p>2014-01-20 pasirašyta pavidimo sutartis tarp 939-osios daugiabučio namo</p>

		<p>savininkų bendrijos „Pašilaičiai“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skirtas UAB „VIPA“ finansavimas. ✓ Įvyko darbų pirkimas per CPO.LT katalogą. Laimėtojas AB „VITI“. ✓ Vyksta projektavimo darbai. Pateikti dokumentai dėl statybos leidimo gavimo. ✓ 2014-08-12 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-12 koreguojamas investicijų planas dėl papildomų priemonių. ✓ 2016-04 pritara koreguotam investicijų planui, organizuojamas papildomų priemonių daprirkimas.
7	Pašilaičių g. 9(2)-VšĮ	<p>2013-09-05 - investicijų planą patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.</p> <p>2013-12-19 - investicijų planui pritarta.</p> <p>2014-01-10 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 939-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos „Pašilaičiai“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skirtas UAB „VIPA“ finansavimas. ✓ Įvyko darbų pirkimas per CPO.LT katalogą. Laimėtojas AB „VITI“. ✓ Vyksta projektavimo darbai. Pateikti dokumentai dėl statybos leidimo gavimo. ✓ 2014-08-12 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-12 koreguojamas investicijų planas dėl papildomų priemonių. ✓ 2016-04 pritara koreguotam investicijų planui, organizuojamas papildomų priemonių daprirkimas.
8	Pašilaičių g. 4(1)-VšĮ	<p>2013-09-05 Dokumentacija patvirtinta VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūros“. 2013-12 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai investicijų planui pritarė.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01-14 Pasirašyta pavedimo sutartis tarp 939-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos „Pašilaičiai“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“. ✓ 2014-05-22 Skirtas UAB „VIPA“ finansavimas. ✓ 2014-06-10 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt. ✓ 2014-06-20 neįvyko rangos darbų konkursas. Niekas nepateikė pasiūlymų. ✓ 2014-07-16 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt. ✓ 2014-07-24 įvyko rangos konkurso vokų atplėšimas. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nebuvo. ✓ 2014-07-24 paskelbtas rangos darbų su projektavimu per CVPis. ✓ 2014-09-04 įvyko rangos konkurso vokų atplėšimas. Laimėtojas UAB „Užupio statyba“. Sutartis pasirašyta. ✓ 2014-10-29 vyksta projektavimas. ✓ 2015-01-21 įvyko techninio darbo projekto pristatymas gyventojams. Ruošiami dokumentai statybos leidimui gauti. ✓ 2015-03 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-04-27 pasirašyta paskolos sutartis. ✓ 2015-09-18 pasirašytas sutarties pratęsimas. ✓ 2016-02 darbai baiginėjami, tvarkomi dokumentai Valstybinei komisijai.
9	Pašilaičių g. 4(2)-VšĮ	<p>2013-09-05 Dokumentacija patvirtinta VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūros“. 2013-12 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai investicijų planui pritarė.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01-14 Pasirašyta pavedimo sutartis tarp 939-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos „Pašilaičiai“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“. ✓ 2014-05-22 Skirtas UAB „VIPA“ finansavimas. ✓ Ruošiami techniniai dokumentai. Bus skelbiamas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas. ✓ 2014-06-10 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt. ✓ 2014-06-20 neįvyko rangos darbų konkursas. Niekas nepateikė

		<p>pasiūlymų.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-07-16 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt. ✓ 2014-07-24 įvyko rangos konkurso vokų atplėšimas. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nebuvo. ✓ 2014-07-24 paskelbtas rangos darbų su projektavimu per CVPis. ✓ 2014-09-04 įvyko rangos konkurso vokų atplėšimas. Laimėtojas UAB „Užupio statyba“. Sutartis pasirašyta. ✓ 2014-10-29 vyksta projektavimas. ✓ 2015-01-21 įvyko techninio darbo projekto pristatymas gyventojams. Ruošiami dokumentai statybos leidimui gauti. ✓ 2015-03 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-04-27 pasirašyta paskolos sutartis. ✓ 2015-09-18 pasirašytas sutarties pratęsimas. ✓ 2016-02 darbai baiginėjami, tvarkomi dokumentai Valstybinei komisijai.
10.	Pašilaičių g. 6- VŠĮ	<p>2014-01-30-pasirašyta pavedimo sutartis tarp pasirašyta pavedimo sutartis tarp 939-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos „Pašilaičiai“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pateikti dokumentai dėl kredito finansavimo. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ Bendrija informuota dėl butų ir kitų patalpų nuosavybės neįteisinimo, kol nebus sutvarkyti registrų centre dokumentai finansavimo nebus. ✓ 2014-06-30 Pateikta antrą kartą paraiška bankams dėl kredito gavimo. ✓ 2014-07-30 gautas finansavimas iš UAB „Vipa“. ✓ 2014-08-12 paskelbtas rangos kartu su projektavimu konkursas per CPO.Lt katalogą. ✓ 2014-08-25 įvyko vokų atplėšimas. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-01-22 įvyko techninio darbo projekto pristatymas gyventojams. ✓ 2015-04-16 gautas statybos leidimas pasirašyta paskolos sutartis. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-12 darbai baigti, tvarkomi dokumentai Valstybinei komisijai.
11.	K. Donelaičio g. 14- VŠĮ	<p>2014-02-04 – pasirašyta pavedimo sutartis tarp 288-ojo daugiabučių namų savininkų bendrijos "Vingis" ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gautas kreditavimas iš UAB „VIPA“. ✓ Vyksta rangos pirkimas per CPO.LT. ✓ 2014-04-28 neįvyko konkursas, nes nepateikė organizacijos rangos darbų pasiūlymų. ✓ 2014-04-29 paskelbtas naujas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CVPis. ✓ 2014-07-08 konkursas įvyko vokų atplėšimas. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2014-07-16 paskelbtas naujas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-07-28 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Vyksta sutarties pasirašymas. ✓ 2014-08-12 pasirašyta rangos sutartis. Vyksta projektavimas. ✓ 2014-10-27 vyko techninio darbo projekto pristatymas. Ruošiami dokumentai statybos leidimui. ✓ 2014-12-16 gautas statybos leidimas pasirašyta paskolos sutartis. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-12 darbai baigti, namas priduos Valstybinei komisijai.
12	Parko g. 18- VŠĮ	<p>2014-03-24 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Priemiestis“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pateikti dokumentai dėl kredito finansavimo. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ Gautas kreditavimas iš UAB „VIPA“. ✓ 2014-04-25 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas

		<p>per CPO.lt katalogą.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-05-05 konkursas neįvyko, nepateikė rangovai pasiūlymų. ✓ 2014-06-30 paskelbtas naujas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CVPis. ✓ 2014-08-18 įvyko vokų atplėšimas. Laimėtojas UAB „Užupio statyba“. Pasirašyta rangos sutartis. ✓ 2014-10-29 vyksta projektavimas. ✓ 2015-01-28 įvyko techninio darbo projekto pristatymas gyventojams. ✓ 2015-04-30 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-05-15 pasirašyta paskolos sutartis. ✓ 2015-09-18 pasirašytas sutarties pratęsimas.
13	Žemaitės g. 8 - VŠĮ	<p>2014-03-16 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Naujamiesčio būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-17 Pateikti dokumentai dėl kredito finansavimo. ✓ 2014-12-03 gautas Vipa kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2014-12-08 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-12-18 įvyko rangos darbų konkurso vokų atplėšimas. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nėra. ✓ 2014-12-18 rangos darbų konkursas paskelbtas per CVPis. ✓ 2015-02 gyventojai priėmė sprendimą koreguoti investicijų planą. ✓ 2015-10 planuojamas pakoreguoto investicijų plano tvirtinimas. Nepritarta.
14	Antakalnio g. 75- VŠĮ	<p>2014-03-25 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Antakalnio būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-05-22 gautas Vipa kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2014-05-26 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-06-03 neįvyko konkursas dėl nepateiktų pasiūlymų. ✓ 2014-06-15 bus paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CVPis. Neįvyko. ✓ 2014-07-16 paskelbtas naujas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-07-24 įvyko rangos konkurso vokų atplėšimas. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nebuvo. ✓ 2014-07-24 paskelbtas rangos darbų su projektavimu per CVPis. ✓ 2014-08-18 įvyko vokų atplėšimas. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2014-09-03 paskelbtas naujas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-09-12 įvyko vokų atplėšimas. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-02 gyventojai priėmė sprendimą koreguoti investicijų planą. ✓ 2015-10 planuojamas pakoreguoto investicijų plano tvirtinimas. ✓ 2016-01 Pritarta investicijų planui. Pateikti dokumentai Šiaulių bankui dėl kredito gavimo.
15	P. Plechavičiaus g. 7- VŠĮ	<p>2013-12 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti programoje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-12-18 - pasirašytas ketinimų protokolai. ✓ 2013-12-17 - pasirašyta sutartis investicijų planui parengti. ✓ 2014-01-28 – vyko investicijų plano viešasis aptarimas. ✓ 2014-02-25 - investicijų planas patvirtintas VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūros“ . ✓ 2014-04-01 Įvyko investicijų plano tvirtinimas. Investicijų planui pritarė. ✓ 2014-04-15 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-04-16 pateikti dokumentai dėl kredito finansavimo. ✓ 2014-06-04 gautas UAB “VIPA” finansavimas.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-06-04 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-06-16 neįvyko rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. Dėl nepateikusių pasiūlymų. ✓ 2014-06 bus paskelbtas rangos darbų konkursas per CVPis. Neįvyko. ✓ 2014-07-16 paskelbtas naujas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-07-24 įvyko rangos konkurso vokų atplėšimas. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nebuvo. ✓ 2014-07-24 paskelbtas rangos darbų su projektavimu per CVPis. ✓ 2014-09-15 įvyko vokų atplėšimas. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-02 gyventojai priėmė sprendimą koreguoti investicijų planą. ✓ 2015-08 planuojamas pakoreguoto investicijų plano tvirtinimas. Pritarta. Gyventojai pasirinko renovacijos administratorių UAB „Priemiestis“. ✓ 2015-10 pavedimo sutartis tarp UAB „Priemiestis“ ir VŠĮ Atnaujinkime miestą nutraukta.
16	Švyturio g. 20- VŠĮ	<p>2014-04 pasirašyta pavedimo sutartis tarp DNSB ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-04-01 Įvyko investicijų plano tvirtinimas. Investicijų planui pritarė. ✓ 2014-04-16 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-04-17 pateikti dokumentai dėl kredito finansavimo. ✓ 2014-05-22 gautas Vipa kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2014-06-25 paskelbtas konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-07-03 įvyko konkursas. Laimėtojas A. Žilinskio UAB. ✓ 2014-07-14 pasirašyta sutartis su A. Žilinskio UAB. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-06-02 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2015-12 darbai baiginėjami, tvarkomi dokumentai Valstybinei komisijai.
17	Pašilaičių g. 14, 9 aukštai- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-10-29 - įvadinis susirinkimas, pritarta parengti investicijų planą. ✓ 2013-11-21 - pasirašyta sutartis investicijų planui parengti. ✓ 2014-01-21 – vyko investicijų plano viešasis aptarimas. ✓ 2014-03-07 - investicijų planas pateiktas VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ tvirtinimui. ✓ 2014-03-31 investicijų planas patvirtintas VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūros“. ✓ 2014-05-26 įvyko investicijų plano tvirtinimas raštu. Investicijų planas patvirtintas, ruošiama Pavedimo sutartis. ✓ 2014-07-14 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-07-15 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2014-10-01 gautas Vipa kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2014-10-01 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-10-13 įvyko rangos konkurso vokų atplėšimas. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nebuvo. ✓ 2014-10-13 paskelbtas rangos darbų konkursas per CVPis . ✓ 2014-11-20 įvyko rangos konkurso vokų atplėšimas. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nebuvo. ✓ 2014-11-21 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-12-03 įvyko rangos konkurso vokų atplėšimas. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nebuvo. ✓ 2014-12-03 išsiųstas raštas bendrijai su siūlymu investicijų plano korektūrai.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03 atsisakė IP korektūros. ✓ 2015-03 renovacijos darbai sustabdyti.
18	Antakalnio g. 96- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-07-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-10-04 – VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-12-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-01-16 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-02-15 pateikti dokumentai finansavimui gauti VIPA. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas.
19	S. Konarskio g. 14- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti programoje. ✓ 2014-01-18 - pasirašytas ketinimų protokolai. ✓ 2014-02-10 – nupirkta investicijų plano parengimo paslauga. ✓ UAB „Miesto renovacija“ rengia investicijų planą. ✓ 2014-03-28 parengti investicijų planai ir pateikti Bendrijai peržiūrai. ✓ 2014-04-03/17 Įvyko investicijų planų viešieji aptarimai. ✓ 2014-04-18 koreguojami investicijų planai ir pateikiami VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-14 investicijų planai pateikti VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-30 investicijų planus patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ . ✓ 2014-06-18 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Pritarta. ✓ 2014-08-19 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-08-20 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2014-10-30 gautas Vipa kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2014-10-01 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-11-11 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas ABF „VITI“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-06-26 gautas statybos leidimas. Darbai nevykdomi dėl kredito sutarties nepasirašymo.
20	S. Konarskio g. 20- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti programoje. ✓ 2014-01-18 - pasirašytas ketinimų protokolai. ✓ 2014-02-10 – nupirkta investicijų plano parengimo paslauga. ✓ UAB „Miesto renovacija“ rengia investicijų planą. ✓ 2014-03-28 parengti investicijų planai ir pateikti Bendrijai peržiūrai. ✓ 2014-04-03/17 Įvyko investicijų planų viešieji aptarimai. ✓ 2014-04-18 koreguojami investicijų planai ir pateikiami VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-14 investicijų planai pateikti VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-30 investicijų planus patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ . ✓ 2014-06-18 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Pritarta. ✓ 2014-08-19 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-08-20 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2014-10-30 gautas Vipa kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2014-10-01 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-11-11 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Žilinskio ir co“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-09 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai.



		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2016-02 darbai baiginėjami, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai.
21	S. Konarskio g. 10- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti programoje. ✓ 2014-01-18 - pasirašytas ketinimų protokolas. ✓ 2014-02-10 – nupirkta investicijų plano parengimo paslauga. ✓ UAB „Miesto renovacija“ rengia investicijų planą. ✓ 2014-03-28 parengti investicijų planai ir pateikti Bendrijai peržiūrai. ✓ 2014-04-03/17 įvyko investicijų planų viešieji aptarimai. ✓ 2014-04-18 koreguojami investicijų planai ir pateikiami VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-14 investicijų planai pateikti VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-30 investicijų planus patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“. ✓ 2014-06-18 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Pritarta. ✓ 2014-10-14 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-10-15 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2015-01-07 gautas finansavimas ŠB. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2015-01-08 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-20 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Panevėžio statybos trestas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-07 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai.
22	S. Konarskio g. 10A- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti programoje. ✓ 2014-01-18 - pasirašytas ketinimų protokolas. ✓ 2014-02-10 – nupirkta investicijų plano parengimo paslauga. ✓ UAB „Miesto renovacija“ rengia investicijų planą. ✓ 2014-03-28 parengti investicijų planai ir pateikti Bendrijai peržiūrai. ✓ 2014-04-03/17 įvyko investicijų planų viešieji aptarimai. ✓ 2014-04-18 koreguojami investicijų planai ir pateikiami VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-14 investicijų planai pateikti VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-30 investicijų planus patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“. ✓ 2014-06-18 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Pritarta. ✓ 2014-10-03 pasirašyta pavedimo sutartis su DNSB. ✓ 2014-10-03 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2015-01-08 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-20 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Atitinkančius reikalavimus pasiūlymų nėra. ✓ 2015-01-20 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-30 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Panevėžio statybos trestas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-07 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai.
23	Varšuvos g. 9- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti programoje. ✓ 2014-04-07 - pasirašytas ketinimų protokolas. ✓ 2014-04-23 – nupirkta investicijų plano parengimo paslauga. Rengia UAB „a.CONST“. ✓ 2014-06-09 įvyko viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas. ✓ 2014-08-08- JVS atstovas turi pateikti namo kasmetinės apžiūros aktą

		<p>ir tuomet IP bus nešamas į BETA tvirtinimui.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-08-11 investicijų planas pateikiamas VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ derinimui. ✓ 2014-09-01 investicijų planas patvirtintas VŠĮ Beta, kaip tinkamas. ✓ 2014-09-06 paskelbtas susirinkimas dėl investicijų plano tvirtinimo. ✓ 2014-09-15 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-09-24 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-09-25 pateikti dokumentai finansavimui gauti Vipa. ✓ 2015-02-27 gautas finansavimas. ✓ 2015-02-27 paskelbtas naujas konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-03-10 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-03-12 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt. ✓ 2015-03-25 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas.
24	Pašilaičių g. 4 (9 aukštai)-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-08-20 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-17 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-10-17 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2015-03-17 gautas finansavimas SB. ✓ 2015-03-18 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt. ✓ 2015-03-30 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-05 koreguojamas investicijų planas. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas.
25	S. Konarskio g. 12-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti programoje. ✓ 2014-01-18 - pasirašytas ketinimų protokolas. ✓ 2014-02-10 – nupirkta investicijų plano parengimo paslauga. ✓ UAB „Miesto renovacija“ rengia investicijų planą. ✓ 2014-03-28 parengti investicijų planai ir pateikti Bendrijai peržiūrai. ✓ 2014-04-03/17 Įvyko investicijų planų viešieji aptarimai. ✓ 2014-04-18 koreguojami investicijų planai ir pateikiami VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-14 investicijų planai pateikti VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-30 investicijų planus patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ . ✓ 2014-06-18 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Pritarta. ✓ 2014-10-14 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-10-15 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-12-31 gautas ŠB finansavimas. Ruošimai techniniai dokumentai. ✓ 2015-01-08 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-19 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Panevėžio statybos trestas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-07 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai.
26	S. Konarskio g. 22-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti programoje. ✓ 2014-01-18 - pasirašytas ketinimų protokolas. ✓ 2014-02-10 – nupirkta investicijų plano parengimo paslauga.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ UAB „Miesto renovacija“ rengia investicijų planą. ✓ 2014-03-28 parengti investicijų planai ir pateikti Bendrijai peržiūrai. ✓ 2014-04-03/17 įvyko investicijų planų viešieji aptarimai. ✓ 2014-04-18 koreguojami investicijų planai ir pateikiami VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-14 investicijų planai pateikti VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-30 investicijų planus patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“. ✓ 2014-06-18 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Pritarta. ✓ 2014-10-14 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-10-15 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-12-31 gautas ŠB finansavimas. Ruošimai techniniai dokumentai. ✓ 2015-01-08 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-19 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Atitinkančių reikalavimus nėra. ✓ 2015-01-19 paskelbtas pakartotinis rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-29 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Panevėžio statybos trestas“. Vyksta sutarties pasirašymas. ✓ 2015-07 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-12 darbai baigti, namas priduetas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
27	V. Pietario g. 7 - VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti programoje. ✓ 2014-01-18 - pasirašytas ketinimų protokolas. ✓ 2014-02-10 – nupirkta investicijų plano parengimo paslauga. ✓ UAB „Miesto renovacija“ rengia investicijų planą. ✓ 2014-03-28 parengti investicijų planai ir pateikti Bendrijai peržiūrai. ✓ 2014-04-03/17 įvyko investicijų planų viešieji aptarimai. ✓ 2014-04-18 koreguojami investicijų planai ir pateikiami VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-14 investicijų planai pateikti VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-30 investicijų planus patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“. ✓ 2014-06-18 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Pritarta. ✓ 2014-10-14 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-10-15 pateikti dokumentai finansavimui gauti VIPA. ✓ 2014-12-18 gautas VIPA finansavimas. Ruošimai techniniai dokumentai. ✓ 2015-01-08 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-19 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Panevėžio statybos trestas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-06 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai.
28	S. Konarskio g. 18- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti programoje. ✓ 2014-01-18 - pasirašytas ketinimų protokolas. ✓ 2014-02-10 – nupirkta investicijų plano parengimo paslauga. ✓ UAB „Miesto renovacija“ rengia investicijų planą. ✓ 2014-03-28 parengti investicijų planai ir pateikti Bendrijai peržiūrai. ✓ 2014-04-03/17 įvyko investicijų planų viešieji aptarimai. ✓ 2014-04-18 koreguojami investicijų planai ir pateikiami VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-14 investicijų planai pateikti VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo.

		<p>agentūrai“ dėl suderinimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-05-30 investicijų planus patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ . ✓ 2014-06-18 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Pritarta. ✓ 2014-12-30 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2015-01-07 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2015-03-18 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-03-31 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Statybų kodas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-10 gautas Statybos leidimas. Pradedami Statybos darbai.
29	V. Pietario g. 5-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti programoje. ✓ 2014-01-18 - pasirašytas ketinimų protokolas. ✓ 2014-02-10 – nupirkta investicijų plano parengimo paslauga. ✓ UAB „Miesto renovacija“ rengia investicijų planą. ✓ 2014-03-28 parengti investicijų planai ir pateikti Bendrijai peržiūrai. ✓ 2014-04-03/17 įvyko investicijų planų viešieji aptarimai. ✓ 2014-04-18 koreguojami investicijų planai ir pateikiami VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-14 investicijų planai pateikti VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-30 investicijų planus patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ . ✓ 2014-06-18 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Pritarta. ✓ 2014-11-19 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2014-11-19 pateikti dokumentai finansavimui gauti VIPA. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas. ✓ 2016-04 planuojamas rangos darbų konkursas per CVPis.
30	S. Konarskio g. 16-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01 mėn. - butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti programoje. ✓ 2014-01-18 - pasirašytas ketinimų protokolas. ✓ 2014-02-10 – nupirkta investicijų plano parengimo paslauga. ✓ UAB „Miesto renovacija“ rengia investicijų planą. ✓ 2014-03-28 parengti investicijų planai ir pateikti Bendrijai peržiūrai. ✓ 2014-04-03/17 įvyko investicijų planų viešieji aptarimai. ✓ 2014-04-18 koreguojami investicijų planai ir pateikiami VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-14 investicijų planai pateikti VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ dėl suderinimo. ✓ 2014-05-30 investicijų planus patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ . ✓ 2014-06-18 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Pritarta. ✓ 2014-11-19 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2014-11-19 pateikti dokumentai finansavimui gauti VIPA. ✓ 2014-02-04 gautas VIPA finansavimas. ✓ 2015-02-05 paskelbtas rangos konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-02-18 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-09 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai.
31	Panerių g. 10-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-12-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-01-06 pasirašyta pavedimo sutartis pateikta. ✓ 2015-02-05 pateikti dokumentai finansavimui gauti.



		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-03-18 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-03-31 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Dailista“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas.
32	Tilto g. 12C-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-11-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2015-04-29 – VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2015-05-15 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-06-08 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2015-06-09 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2015-08 Bankai nefinansuoja dėl per didelio namo įsiskolinimo. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas.
33	Mildos g. 11-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-11-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2015-05-29 – VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2015-06-18 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-07 paruošta pavedimo sutartis pasirašymui. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas. ✓ 2016-02 paskelbtas rangos darbų konkursas per CVPis.
34	Šv. Stepono g. 23- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-11-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2015-05-29 – VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2015-06-25 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-07-24 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2015-07-29 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas. ✓ 2016-02 gautas teigiamas rašytinis banko sprendimas dėl renovacijos finansavimo. ✓ 2016-02 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPOis katalogą. ✓ 2016-03 įvyko rangos darbų konkursas. Laimėtojas UAB „Konsolė“. Pasirašyta rangos sutartis. Vyksta projektavimo darbai.
35	Mickevičiaus g. 32-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-11-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2015-05-29 – VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2015-06-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-08 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2015-09 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas. ✓ 2016-02 paskelbtas rangos darbų konkursas per CVPis.
36	Raugyklos g. 11-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-12-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2016-02 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2016-02 pateikti dokumentai finansavimui gauti.

37	Viršuliškių g. 63 -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-10-05 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
38	Tujų g. 13 -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-10-05 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
39	Pašilaičių g. 14(3A-1) -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-02-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
40	Pašilaičių g. 14(3A-2) -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-02-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
41	Didlaukio g. 78 -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-02-19 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
42	Kalvarijų g. 150 -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-02-14 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-02-16 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2014-03 bankai nefinansuoja dėl per didelio įsiskolinimo komunalinėms įmonėms.
43	Pašilaičių g. 16 - VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-10-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
44	Lentupio g. 10 - VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-12-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
45	Volungės g. 4 - VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-03-15 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.



46	Polocko g. 6 - VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-10-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
47	P. Vileišio g. 16 -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-09-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
48	Kalvarių g. 157 -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-02-14 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-02-16 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2014-03 bankai nefinansuoja dėl per didelio įsiskolinimo komunalinėms įmonėms.
49	Vanagėlio g. 7 - VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-09-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
50	Šaltkalvių g. 56 -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-10-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
51	Šaltkalvių g. 66 -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-01-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
52	Šaltkalvių g. 20 -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-09-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
53	Šaltkalvių g. 60 -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-09-10 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
54	Pylimo g. 55- VšĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-09-11 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.

55	Pylimo g. 57 VŠĮ	✓ 2013-09-11 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
56	Pylimo g. 32 VŠĮ	✓ 2013-09-12 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
57	Darželio g. 9 - VŠĮ	✓ 2013-11-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
58	Kalvarijų g. 190 -VŠĮ	✓ 2014-02-05 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
59	Prūsų g. 2 -VŠĮ	✓ 2014-02-05 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
60	Parko g. 2 -VŠĮ	✓ 2014-02-06 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
61	Kalvarijų g. 196 -VŠĮ	✓ 2014-02-07 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.
62	Subačiaus g. 45 -VŠĮ	✓ 2014-02-08 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Nepritarta.

Direktorius

Vilmantas Jankūnas

P. Kručauskas, 250 34 08, povilas.kruckauskas@amiestas.lt

Originalas nebus siunčiamas

