

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
„ATNAUJINKIME MIESTĄ“**

Panerių g. 20, 03209 Vilnius, tel. +370 5 250 34 08, el. p. info@amiestas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300662245

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Šilumos ir vandens ūkio skyriui
savivaldybė@vilnius.lt

2019-12-10

Nr. 02-2106

ATASKAITA

**PAPILDOMAS VŠĮ „ATNAUJINKIME MIESTĄ“ DAUGIABUČIŲ NAMŲ
SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Daugiabučio namo adresas	Pastabos
1	Antakalnio g. 50 - VŠĮ	✓ 2015-11 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
2	Darbininkų g. 19- VŠĮ	✓ 2016-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai, renovacija baigta.
3	Švyturio g. 22- VŠĮ	✓ 2016-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
4	Stanevičiaus g. 22- VŠĮ	✓ 2015-06 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
5	Lentupio g. 8-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-01 pasirašyta pavedimo sutartis. Ruošiami dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas.
6	Pašilaičių g. 9(1)-VŠĮ	<p>2013-09-05 - investicijų planą patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.</p> <p>2013-12-19 - investicijų planui pritarta.</p> <p>2014-01-20 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 939-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos „Pašilaičiai“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skirtas UAB „VIPA“ finansavimas. ✓ Įvyko darbų pirkimas per CPO.LT katalogą. Laimėtojas AB „VITI“. ✓ Vyksta projektavimo darbai. Pateikti dokumentai dėl statybos leidimo gavimo. ✓ 2014-08-12 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai. Darbai sustabdyti dėl kreditavimo sutarties nebuvimo. ✓ 2015-12 koreguojamas investicijų planas dėl papildomų priemonių. ✓ 2016-04 pritarta koreguotam investicijų planui, organizuojamas papildomų priemonių pirkimas. ✓ 2016-09 pasirašyta kreditavimo sutartis, atnaujinami renovacijos darbai. ✓ 2016-11 dėl nevykdomų rangos darbų, rangos sutartis nutraukta. Vyksta objekto ekspertavimas, bei tolimesnių veiksmų planavimas. ✓ 2017-03 pasirašytas sutarties pratesimo projektas ir pateiktas VPT dėl sutarties pratesimo. ✓ 2017-05 gautas VPT leidimas pratęsti sutartį. Sutartis pasirašyta. Atnaujinami darbai. ✓ 2017-06 darbai nevykdomi, į raginimus nereaguojama, ruošiamas sutarties nutraukimas. ✓ 2017-07 sutartis pratęsta iki 2017-10-15. ✓ 2017-10-20 sutartis nėra įvykdyta kreipiamės į draudimą dėl nuostolių

		<p>kompensavimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-10 darbai baigti organizuojama Valstybinė komisija. ✓ 2019-01 vyksta ginčai dėl balkonų hidroizoliacijos bei butų durų apatinės dalies sutvarkymo. ✓ 2019-03 rangovas užsakė papildomą ekspertizę dėl techninio darbo projekto sprendinių. ✓ 2019-05 ekspertizė gauta pateikta bendrijai bei namo atstovams svarstymui. ✓ 2019-08 vyksta galutiniai derinimai su Rangovu ir gyventojais.
7	Pašilaičių g. 9(2)-VŠĮ	<p>2013-09-05 - investicijų planą patvirtino VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.</p> <p>2013-12-19 - investicijų planui pritarta.</p> <p>2014-01-10 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 939-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos „Pašilaičiai“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skirtas UAB „VIPA“ finansavimas. ✓ Įvyko darbų pirkimas per CPO.LT katalogą. Laimėtojas AB „VITI“. ✓ Vyksta projektavimo darbai. Pateikti dokumentai dėl statybos leidimo gavimo. ✓ 2014-08-12 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai. Darbai sustabdyti dėl kreditavimo sutarties nebuvimo. ✓ 2015-12 koreguojamas investicijų planas dėl papildomų priemonių. ✓ 2016-04 pritarta koreguotam investicijų planui, organizuojamas papildomų priemonių pirkimas. ✓ 2016-09 pasirašyta kreditavimo sutartis, atnaujinami renovacijos darbai. ✓ 2016-11 dėl nevykdomų rangos darbų, rangos sutartis nutraukta. Vyksta objekto ekspertavimas, bei tolimesnių veiksmų planavimas. ✓ 2017-03 pasirašytas sutarties pratesimo projektas ir pateiktas VPT dėl sutarties pratesimo. ✓ 2017-05 gautas VPT leidimas pratęsti sutartį. Sutartis pasirašyta. Atnaujinami darbai. ✓ 2017-06 darbai nevykdomi, į raginimus nereaguojama, ruošiamas sutarties nutraukimas. ✓ 2017-07 sutartis pratęsta iki 2017-10-15. ✓ 2017-10-20 sutartis nėra įvykdyta kreipiamės į draudimą dėl nuostolių kompensavimo. ✓ 2018-10 darbai baigti organizuojama Valstybinė komisija. ✓ 2019-01 vyksta ginčai dėl balkonų hidroizoliacijos bei butų durų apatinės dalies sutvarkymo. ✓ 2019-03 rangovas užsakė papildomą ekspertizę dėl techninio darbo projekto sprendinių. ✓ 2019-05 ekspertizė gauta pateikta bendrijai bei namo atstovams svarstymui. ✓ 2019-08 vyksta galutiniai derinimai su Rangovu ir gyventojais.
8	Pašilaičių g. 4(1)-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-09 darbai priduoti Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
9	Pašilaičių g. 4(2)-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-09 darbai priduoti Valstybinei komisijai. Renovacija baigta..
10.	Pašilaičių g. 6-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-12 darbai baigti, namas pridutas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
11.	K. Donelaičio g. 14- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-12 darbai baigti, namas pridutas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
12	Parko g. 18- VŠĮ	<p>2014-03-24 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Priemiestis“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pateikti dokumentai dėl kredito finansavimo. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ Gautas kreditavimas iš UAB „VIPA“. ✓ 2014-04-25 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-05-05 konkursas neįvyko, nepateikė rangovai pasiūlymų. ✓ 2014-06-30 paskelbtas naujas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CVPis. ✓ 2014-08-18 įvyko vokų atplėšimas. Laimėtojas UAB „Užupio statyba“. Pasirašyta rangos sutartis. ✓ 2014-10-29 vyksta projektavimas. ✓ 2015-01-28 įvyko techninio darbo projekto pristatymas gyventojams. ✓ 2015-04-30 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-05-15 pasirašyta paskolos sutartis. ✓ 2015-09-18 pasirašytas sutarties pratęsimas. ✓ 2017-05 darbai baigti, vyksta namo pridavimas Valstybinei komisijai. ✓ 2018-10 darbai baigti pakartotinai organizuojama Valstybinė komisija. ✓ 2018-11 nutraukinėjama rangos sutartis dėl Rangovo bankroto. Bus skelbiamas naujas Rangos darbų konkursas likusiems darbams atlikti. ✓ 2019-01 sutartis nutraukta. ✓ 2019-02-05 šaukiama komisija įvertinti atliktų darbų dalį, kad įvertinti likusių neatliktų darbų dalį. Įvyko. ✓ 2019-04 paskelbtas naujas Rangos darbų konkursas likusiems darbams atlikti. Neįvyko. Niekas nepateikė pasiūlymų. ✓ 2019-05 skelbiamas pakartotinis konkursas per CVPis sistemą. Neįvyko. ✓ 2019-06 skelbiamas pakartotinis konkursas per CVPis sistemą. Neįvyko. ✓ 2019-07 skelbiamas pakartotinis konkursas per CVPis sistemą. ✓ 2019-08 konkursas įvyko. Laimėtojas A&T Statyba. Sutartis pasirašyta. Vykdomi darbai.
13	Žemaitės g. 8 - VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-02 gyventojai priėmė sprendimą koreguoti investicijų planą. ✓ 2015-10 planuojamas pakoreguoto investicijų plano tvirtinimas. Nepritarta.
14	Antakalnio g. 75- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2017-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
15	P. Plechavičiaus g. 7- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-10 pavedimo sutartis tarp UAB „Priemiestis“ ir VŠĮ Atnaujinkime miestą nutraukta.
16	Švyturio g. 20- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2016-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
17	Pašilaičių g. 14, 9 aukštai- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2017-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
18	Antakalnio g. 96- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-07-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-10-04 – VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-12-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-01-16 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2015-02-15 pateikti dokumentai finansavimui gauti VIPA. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas. ✓ 2016-05 paskelbtas rangos darbų konkursas per CVPis. ✓ 2016-06 įvyko rangos darbų kartu su projektavimu konkursas. Mažiausią kainą pateikė UAB „Projektų rengimo centras“ . Vyksta tiekėjų vertinimas. ✓ 2016-07 Rangos darbų sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2016-12 įvyko techninio darbo projekto pristatymas. Pritarta. Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti. ✓ 2017-03 gautas statybos leidimas. Planuojama pasirašyti kreditavimo sutartį bei pradėti renovacijos darbus. ✓ 2017-04 pradedami renovacijos darbai. ✓ 2019-012 darbai baigti, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai.

19	S. Konarskio g. 14- VŠĮ	✓ 2017-06 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
20	S. Konarskio g. 20- VŠĮ	✓ 2016-11 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
21	S. Konarskio g. 10- VŠĮ	✓ 2016-08 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
22	S. Konarskio g. 10A- VŠĮ	✓ 2016-08 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
23	Varšuvos g. 9- VŠĮ	✓ 2015-03-25 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas.
24	Pašilaičių g. 4 (9 aukštai)-VŠĮ	✓ 2017-11 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
25	S. Konarskio g. 12-VŠĮ	✓ 2016-08-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
26	S. Konarskio g. 22-VŠĮ	✓ 2015-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
27	V. Pietario g. 7 - VŠĮ	✓ 2016-11 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
28	S. Konarskio g. 18- VŠĮ	✓ 2017-06 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
29	V. Pietario g. 5- VŠĮ	✓ 2017-11 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
30	S. Konarskio g. 16-VŠĮ	✓ 2016-11 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
31	Panerių g. 10- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-12-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-01-06 pasirašyta pavidimo sutartis pateikta. ✓ 2015-02-05 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2015-03-18 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-03-31 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Dailista“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2017-06 sutartis nutraukta abiem šalims sutarus, paskelbtas naujas konkursas per CPOis katalogą. ✓ 2017-08 įvyko konkursas. Laimėtojas UAB „Ligaja“ kartu su partneriu TM Capital. Sutartis pasirašyta vyksta projektavimo darbai. ✓ 2017-11 sutartis nevykdoma, parašyti keli raštai, planuojamas sutarties nutraukimas. Sutartis atnaujinta vyksta projektavimas. ✓ 2018-04 įvyko techninio darbo projekto pristatymas. Pritarta. ✓ 2018-05 vyksta techninio darbo projekto ekspertizė. ✓ 2018-08 gauta teigiama techninio darbo projekto ekspertizė, pateikti dokumentai statybos leidimui gauti. ✓ 2018-09 gautas statybos leidimas. Pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2019-01 bankrutavus vienai iš Rangovo šalių, vyksta pagrindinio Rangovo tikrinimas ar pakankama jo kvalifikacija atlikti numatomus darbus. Kvalifikacija patvirtinta protokolu kaip atitinkanti. Vyksta pratęstos sutarties pasirašymas. ✓ 2019-03 Rangovas raštu atsisakė vykdyti sutartį. Sutartis nutraukta. ✓ 2019-03-29 paskelbtas naujas konkursas per CPOis katalogą. ✓ 2019-04-11 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Tilta“. Sutartis pasirašyta. Pradedami modernizavimo darbai.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-12 darbai baigti, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai.
32	Tilto g. 12C-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-08 Bankai nefinansuoja dėl per didelio namo įsiskolinimo. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas.
33	Mildos g. 11-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2017-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
34	Šv. Stepono g. 23- VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-06-25 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-07-24 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2015-07-29 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas. ✓ 2016-02 gautas teigiamas rašytinis banko sprendimas dėl renovacijos finansavimo. ✓ 2016-02 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPOis katalogą. ✓ 2016-03 įvyko rangos darbų konkursas. Laimėtojas UAB „Konsolė“. Pasirašyta rangos sutartis. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2016-12 planuojamas Statybos leidimas. ✓ 2017-05 gautas Statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2017-11 koreguotas investicijų planas pagal gyventojų prašymą dėl papildomų priemonių įtraukimo. ✓ 2017-12 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Pritarta. Organizuojamas viešas pirkimas papildomoms priemonėms. ✓ 2018-02 pasirašyta papildomas susitarimas papildomoms priemonėms. ✓ 2019-01 tvarkomi dokumentai Statybos leidimo rūšiai pakeisti. ✓ 2019-08 tvarkomi dokumentai papildomam finansavimui gauti. ✓ 2019-12 gautas finansavimas, tvarkomi dokumentai pradėti renovaciją.
35	Mickevičiaus g. 32-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-06-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-08 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2015-09 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas. ✓ 2016-06 paskelbtas rangos darbų konkursas per CVPis. ✓ 2016-06 įvyko rangos darbų kartu su projektavimu konkursas. Mažiausią kainą pateikė AB „Panevėžio statybos trestas“. Vyksta tiekėjų vertinimas. ✓ 2016-07 Rangos darbų sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2017-01 bendrija raštu informuota dėl netinkamai įformintos bendrijos dokumentų bei neįregistruotų bendrijos įstatų. Nepateikus privalomųjų dokumentų bus kreiptasi į bendriją dėl nuostolių atlyginimo. ✓ 2017-10 įkelti dokumentai statybos leidimui gauti. ✓ 2017-11-09 gautas statybos leidimas, pateikti dokumentai kreditavimo sutarčiai pasirašyti. ✓ 2017-12 gyventojai pritarė mažėjančiai paramai. Organizuojami renovacijos darbai. ✓ 2018-03 Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2018-10 darbai baigti, pateikti dokumentai Valstybinei komisijai. ✓ 2019-01 pakartotinai organizuojama valstybinė komisija. ✓ 2019-06 negalime priduoti namo dėl name savavališkai pakeistų šildymo sistemų butuose. Sušauktas susirinkimas, kuriame apkalbėjome kaip sprendžiam susidariusią situaciją. Sprendimus radome. ✓ 2019-12 atnaujintas namo pridavimas Valstybinei komisijai.

36	Raugyklos g. 11-VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-12-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2016-02 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2016-02 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2016-06 paskelbtas Rangos darbų konkursas per CVPis. ✓ 2016-06 įvyko rangos darbų kartu su projektavimu konkursas. Mažiausią kainą pateikė UAB „Drūtnamis“ . Vyksta tiekėjų vertinimas. ✓ 2016-07 Rangos darbų sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2017-05 gyventojai pritarė techniniam projektui, dokumentai pateikti statybos leidimui gauti. ✓ 2017-10 gautas atmetimas dėl st. leidimo dėl nesuderinimo su Žmonėmis su negalia; ✓ 2017-11 pateikti dokumentai pakartotinai statybos leidimui gauti; ✓ 2017-12 gauta statybos leidimas, pratęsinėjama rangos sutartis. Planuojama renovacijos darbų pradžia. ✓ 2018-03 pradedami renovacijos darbai. ✓ 2019-05 pratęsti darbai dėl šilumos mazgo nesuderinimo su kaimyniniu namu. Vis dar vyksta derybos dėl vamzdžių pravedimo.
37	Viršuliškių g. 63 -VŠĮ	2013-10-05 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
38	Tujų g. 13 -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-10-05 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Atnaujintas 2016-12-06. DNSB Tujų g. 13.
39	Pašilaičių g. 14(2A-3B) -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2017-07 gautas statybos leidimas. Pradėti renovacijos darbai. ✓ 2017-12 darbai baigti, vyksta darbų pridavimas Valstybinei komisijai. ✓ 2018-03 namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
40	Pašilaičių g. 14(2A-3A) -VŠĮ	2015-02-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
41	Didlaukio g. 78 -VŠĮ	2015-02-19 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
42	Kalvarijų g. 150 -VŠĮ	✓ 2014-03 bankai nefinansuoja dėl per didelio įsiskolinimo komunalinėms įmonėms.
43	Pašilaičių g. 16 -VŠĮ	2013-10-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
44	Lentupio g. 10 -VŠĮ	2014-12-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
45	Volungės g. 4 -VŠĮ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-03-15 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Atnaujintas 2016-04-14 DNSB „Volungės g. 4“
46	Polocko g. 6 -VŠĮ	2013-10-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
47	P. Vileišio g. 16 -VŠĮ	2013-09-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
48	Kalvarijų g. 157 -VŠĮ	✓ 2014-03 bankai nefinansuoja dėl per didelio įsiskolinimo komunalinėms įmonėms.
49	Vanagėlio g. 7 -VŠĮ	2013-09-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
50	Šaltkalvių g. 56 -VŠĮ	2013-10-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
51	Šaltkalvių g. 66 -VŠĮ	2014-01-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.



52	Šaltkalvių g. 20 -VŠĮ	2013-09-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
53	Šaltkalvių g. 60 -VŠĮ	2013-09-10 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
54	Pylimo g. 55- VŠĮ	2013-09-11 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
55	Pylimo g. 57 VŠĮ	2013-09-11 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
56	Pylimo g. 32 VŠĮ	2013-09-12 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
57	Darželio g. 9 - VŠĮ	2013-11-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
58	Kalvarijų g. 190 -VŠĮ	2014-02-05 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
59	Prūsų g. 2 -VŠĮ	2014-02-05 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
60	Parko g. 2 -VŠĮ	2014-02-06 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
61	Kalvarijų g. 196 -VŠĮ	2014-02-07 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
62	Subačiaus g. 45 -VŠĮ	2014-02-08 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.

Pagarbiai

Direktore



Eglė Randytė

P. Kručauskas, povilas.kruckauskas@amiestas.lt

Originalas nebus siunčiamas