

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
„ATNAUJINKIME MIESTĄ“**

Panerių g. 20, 03209 Vilnius, tel. +370 5 250 34 08, el. p. info@amiestas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300662245


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento būsto
Administravimo skyriui
e.vicemeras@vilnius.lt

2016-07-29 Nr. 02-1241
2016-07-27 A51-
56597/16(3.3.
10.6-TD2)


ATASKAITA

II ETAPO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.	Daugiabučio namo adresas	Pastabos
1.	Pašilaičių g. 9 (9a.)	2014-02-17 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-05-28 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta
2.	Gabijos g. 4(3a.-1)	2014-02-17 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-04-24 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-05-21 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
3.	Gabijos g. 4(3a.-2)	2014-02-17 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-04-24 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-05-22 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
4.	Pašilaičių g. 16(3a.-1)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-11-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2015-05-29 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2015-06-25 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-09-24 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2015-09-29 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2015-12 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas. ✓ 2016-02 paskelbtas rangos darbų konkursas per CVPis katalogą. ✓ 2016-04-13 įvyko rangos darbų konkursas. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Statpromas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.
5.	Pašilaičių g. 16(3a.-2)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-11-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2015-05-29 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2015-06-25 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-09-24 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2015-09-29 pateikti dokumentai finansavimui gauti.




		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-17 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-10-17 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-12-31 gautas ŠB finansavimas. Ruošimai techniniai dokumentai. ✓ 2015-01-09 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-21 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nėra. ✓ 2015-01-21 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CVPis. ✓ 2015-02-19 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Mažiausią atitinkančių reikalavimus kainą pasiūlė UAB „Pastatų ūkio priežiūra“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-07 planuojamas statybos leidimas. ✓ 2015-08 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai.
11.	Pašilaičių g. 2(3a.-2)	<p>2014-02-18 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-04-24 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014- 05-21– Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
12.	Pašilaičių g. 2(3a.-1)	<p>2014-02-18 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-04-24 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014- 05-22– Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
13.	Pašilaičių g. 3 (3a.-2)	<p>2014-02-18 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-04-24 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-05-21 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
14.	Pašilaičių g. 3 (3a.-1)	<p>2014-02-18 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-04-24 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-05-22 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
15.	Didlaukio g. 68	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-11-03 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-11-19 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2014-11-19 pateikti dokumentai finansavimui gauti VIPA. ✓ 2014-12-31 gautas VIPA finansavimas. Ruošimai techniniai dokumentai. ✓ 2015-01-12 paskelbtas rangos konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-22 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Panevėžio statybos trestas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-06-12 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-12 darbai baigti, Namas pridurtas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
16.	Didlaukio g. 38	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-02-24 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-05-28 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta.



		<p>patvirtino investicijų planą.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-09-15 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-03 pasirašyta pavidimo sutartis su UAB „Verkių būstas“. ✓ 2014-10-03 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-11-05 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CVPis. ✓ 2014-12-04 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Atitinkančių reikalavimus nėra. ✓ 2014-12-05 paskelbtas konkursas per CVPis. ✓ 2015-01-13 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Niskama“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-12 gautas statybos leidimas. Darbai nepradedami kol nebus užtikrintas renovacijos finansavimas. ✓ 2016-06 pradedami renovacijos darbai.
20.	Didlaukio g. 21	<p>2014-02-19 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-18 vyko investicijų plano tvirtinimo susirinkimas. Nepritarta.</p>
21.	Mokyklos g. 8, Grigiškės	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-09-15 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-09-25 pasirašyta pavidimo sutartis su UAB „Naujininkų ūkis“. ✓ 2014-09-30 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-11-06 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-11-18 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Atitinkančių reikalavimus nėra. ✓ 2014-11-19 paskelbtas konkursas per CVPis. Neįvyko. ✓ 2015-01-15 paskelbtas naujas konkursą per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-26 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Alža“. Vyksta sutarties pasirašymas. ✓ 2015-10 gautas statybos leidimas. Koreguojamas investicijų planas, dėl papildomos priemonės „įrengiant šilumos punktą“. ✓ 2015-12 pritarta, organizuojamas papildomų priemonių daperkimas. Įvyko. ✓ 2016-04 pradedami renovacijos darbai. ✓ 2016-06 darbai baigti, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai.
22.	Kapsų g. 8	<p>2014-02-19 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-09-17 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
23.	Telšių g. 3	<p>2014-02-19 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-09-23 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
24.	Vilniaus g.55, Grigiškės	<p>2014-02-20 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-05-26 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui.</p>



29.	Mokyklos g. 3(2A9p)	2014-02-20 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-07-08 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-07-28 organizuojami susirinkimai dėl investicijų plano tvirtinimo. Nepritarta.
30.	Žaliųjų ežerų g. 11	2014-02-20 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-05-27 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
31.	Žaliųjų ežerų g. 9	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-02-24 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-05-28 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-07-21 pasirašyta pavedimo sutartis su UAB „Verkių būstas“. ✓ 2014-07-21 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2014-10-01 gautas Vipa kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2014-10-01 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-10-13 įvyko rangos konkurso vokų atplėšimas. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nebuvo. ✓ 2014-10-13 paskelbtas rangos darbų konkursas per CVPis . ✓ 2014-11-10 įvyko rangos konkurso vokų atplėšimas. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nebuvo. ✓ 2014-11-11 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-11-21 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Panevėžio statybos trestas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-04-17 gautas statybos leidimas pasirašyta paskolos sutartis. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-12 darbai baigti, Namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
32.	J. Basanavičiaus g. 41	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-19 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-07-07 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-07-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-02 pasirašyta pavedimo sutartis su bendrija. ✓ 2014-10-03 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-11-18 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-11-28 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Garantas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-02 koreguojamas investicijų planas išimant balkonų stiklinimo priemones. ✓ 2015-05 paskebtas susirinkimas pakoreguoto investicijų plano tvirtinimui. Pritarta. ✓ 2016-02 gauta statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai.
33.	Zanavykų g. 3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-02-24 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-05-28 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-06-11 pasirašyta pavedimo sutartis tarp VšĮ




		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2016-05 darbai baiginėjami, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai.
38.	Žirmūnų g. 86	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-09-15 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-08 pasirašyta pavidimo sutartis su UAB „ASVIS“. ✓ 2014-10-08 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-11-25 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-12-05 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-05-08 gautas statybos leidimas, pasirašyta kreditavimo sutartis. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2015-12 darbai baigti, tvarkomi dokumentai Valstybinei komisijai.
39.	Krivių g. 31	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-02-26 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. ✓ 2014-10-09 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimo. Pritarta. ✓ 2014-10-14 pasirašyta pavidimo sutartis. ✓ 2014-10-16 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-12-11 skirtas ŠB Finansavimas. ✓ 2014-12-11 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-12-23 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-06 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2015-12 darbai baigti, tvarkomi dokumentai Valstybinei komisijai.
40.	Rinktinės g. 21 9 a. I laipt. Unik. Nr.1097-5011-1016	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-10-16 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-29 pasirašyta pavidimo sutartis su DNSB. ✓ 2014-10-29 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-12-18 gautas ŠB finansavimas. Ruošimai techniniai dokumentai. ✓ 2015-01-07 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-19 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Atitinkančių reikalavimus nėra. ✓ 2015-01-19 paskelbtas pakartotinis rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-29 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nėra. ✓ 2015-01-30 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPO.lt. ✓ 2015-02-17 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Panevėžio statybos trestas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-09 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai.



		pasiūlė UAB „Magirnis“. Pasirašyta rangos darbų sutartis. Vyksta projektavimas.
44.	Pelesos g. 43	2014-02-27 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-04- VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. Bus organizuojamas investicijų plano tvirtinimas. 2014-09-01 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Koreguojamas investicijų planas.
45.	Dariaus ir Girėno g. 10	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-03 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-06-19 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-08-04 –įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-10 pasirašyta pavedimo sutartis su UAB „Naujininkų ūkis“. ✓ 2014-10-10 pateikti dokumentai finansavimui gauti VIPA. ✓ 2014-12-03 gautas Vipa kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2014-12-05 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-12-17 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nepateikta. ✓ 2014-12-18 rangos darbų konkursas paskelbtas per CVPis. ✓ 2015-01-26 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-01-28 paskelbtas naujas konkursą per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-02-19 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2014-02-20 paskelbtas naujas konkursą per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-03-04 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-03-16 butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą koreguoti investicijų planą. ✓ 2015-10 gyventojai nepritarė korekcijai renovacija sustabdyta.
46.	Dariaus ir Girėno g. 8	2014-03-03 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-13 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
47.	Dariaus ir Girėno g. 12	2014-03-03 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-20 paskelbtas susirinkimas IP tvirtinimui balsuojant raštu. Nepritarta.
48.	Dariaus ir Girėno g. 1D	2014-03-03 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-04-24 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-05-20 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
49.	Dariaus ir Girėno g. 5D	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-04 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-04-24 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-05-20 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-07-16 pasirašyta pavedimo sutartis pateikta UAB „Naujininkų ūkiui“. ✓ 2014-07-17 pateikti dokumentai finansavimui gauti.



		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2016-04-12 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Rekostata“. Pasirašyta rangos darbų sutartis, vyksta projektavimo darbai.
52.	Darbininkų g. 11	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-19 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-05-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-09-05 pasirašyta pavedimo sutartis su UAB „Naujininkų ūkis“. ✓ 2014-09-16 pateikti dokumentai finansavimui gauti.(ŠB) ✓ 2014-12-17 bankai nefinansuoja renovacijos dėl per didelių namo skolų. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas.
53.	Žygio g. 2A	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-04-24 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-05-20 –įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-07-15 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-07-16 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2014-10-01 gautas Vipa kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2014-10-17 paskelbtas rangos kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-10-29 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Asirinta“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-09-15 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2016-06 darbai baigti, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai.
54.	Ateities g. 7A	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-02-26 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. ✓ 2014-10-20 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimo. Pritarta. ✓ 2014-10-22 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-10-24 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB ✓ 2014-12-12 gautas finansavimas ŠB. ✓ 2014-12-15 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-12-30 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-05 gautas statybos leidimas pradedami renovacijos darbai. ✓ 2015-12 darbai baigti, Namas priduos Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
55.	Architektų g. 20(1A5b)	<p>2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas.</p> <p>2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui.</p> <p>201-08-11 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Susirinkimas neįvyko.</p>
56.	Architektų g. 20(2A5b)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-09-09 –įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui.




		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-01-20 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas Žilinskio įmonė. Sutarties pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-07-31 gautas statybos leidimas. Pradedami statybos darbai. ✓ 2016-04-14 darbai baigti, Namas priduoas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
61.	Sausio 13-osios g. 7 (4A5b)	<p>2014-03-10 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-11-11 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
62.	Savanorių pr. 34	<p>2014-03-10 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-05-28 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
63.	J.Tiškevičiaus g. 12	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-10 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-04-24 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-05-19 įvyko investicijų plano tvirtinimas, pritarta. ✓ 2014-05-28 pasirašyta pavedimo sutartis tarp VšĮ „Atnaujinkime miestą“ ir UAB „Naujininkų ūkis“. ✓ 2014-06-02 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2014-10-01 gautas Vipa kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2014-10-01 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-10-13 įvyko rangos konkurso vokų atplėšimas. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nebuvo. Laimėtojas UAB „Tilta“. Pasirašyta Rangos sutartis. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-01-05 įvyko techninio darbo projekto pristatymas namo gyventojams. ✓ 2015-03-02 gautas statybos leidimas pasirašyta paskolos sutartis. Pradedami statybos darbai. ✓ 2016-03 darbai baigti, namas priduoas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
64.	Rinktinės g. 38	<p>2014-03-10 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-11-03 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
65.	Dariaus ir Girėno g. 77	<p>2014-03-12 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-05 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
66.	Popieriaus g. 58	<p>2014-03-12 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-04- VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. Bus organizuojamas investicijų plano tvirtinimo susirinkimas. 2014-09-03 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
67.	Popieriaus g. 50	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-19 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą.



72.	Tuskulėnų g. 44	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-19 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-09-01 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-09-16 pasirašyta pavedimo sutartis su 397 DNSB. ✓ 2014-09-17 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-11-18 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-11-28 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Daistatus“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-09 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai.
73.	Tuskulėnų g. 46	<p>2014-03-17 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-12 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. 2014-09-11 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
74.	V. Grybo g. 1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-08-20 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-02 pasirašyta pavedimo sutartis su UAB „Šilėja“. ✓ 2014-10-03 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-11-05 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-11-17 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-05-28 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2015-09-01 organizuojams koreguoto IP tvirtinimas dėl papildomos priemonės, balkonų stiklinimas. Pritarta. ✓ 2015-09 paskelbtas papildomų darbų dpirkimas. Konkursas įvyko. ✓ 2016-02 darbai baigti, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai.
75.	Panevėžio g. 31A	<p>2014-03-17 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-04 - VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-09-03 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
76.	S. Stanevičiaus g. 31	<p>2014-03-17 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-06 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
77.	Žėručio g. 24	<p>2014-03-18 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-10-06 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
78.	Architektų g. 105	<p>2014-03-18 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-04-24 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino</p>


		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-09-22 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Magirnis“. ✓ 2014-10-07 pasirašyta rangos sutartis. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2014-12-03 įvyko techninio darbo projekto pristatymas namo gyventojams. ✓ 2015-02 gautas statybos leidimas pasirašyta paskolos sutartis. Pradedami statybos darbai. ✓ 2015-08 darbai baigti, objektas priduos Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
83.	Smėlio g. 14	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-19 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-05-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-07-21 pasirašyta pavedimo sutartis su UAB „Antakalnio ūkis“. ✓ 2014-08-04 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2014-09-11 skirtas VIPA finansavimas. ✓ 2014-09-11 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-09-22 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Dailista“. ✓ 2014-10-07 pasirašyta rangos sutartis. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-11 gautas statybos leidimas. Darbai nepradedami kol bus išspręstas renovacijos finansavimas.
84.	P. Širvio g. 16	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-19 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-07-07 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-07-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-09-02 pasirašyta pavedimo sutartis su UAB „Antakalnio būstas“. ✓ 2014-09-02 pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2014-10-30 gautas Vipa kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2014-10-31 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-11-11 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Panevėžio statybos trestas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-05-08 gautas statybos leidimas pasirašyta paskolos sutartis. Pradedami statybos darbai. ✓ 2016-05 darbai baigti, namas priduos Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
85.	Didlaukio g. 33	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-24 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-09-02 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-03 pasirašyta pavedimo sutartis su DNSB. ✓ 2014-10-03 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-11-05 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-11-17 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas.



		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-07-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-08-11 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-14 pasirašyta pavedimo sutartis . ✓ 2014-10-27 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2015-02-27 gautas finansavimas. ✓ 2015-02-27 paskelbtas naujas konkursą per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-03-10 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-03-12 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt. ✓ 2015-03-25 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Litcon“ . Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2016-03 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai.
91.	Parko g. 1	<p>2014-03-26 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-04- VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-09-08 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
92.	Linksmoji g. 55	<p>2014-03-27 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-04 VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-09-04 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
93.	Dariaus ir Girėno g. 9	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-09-09 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-08 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-10-13 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-11-26 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-12-08 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-07-24 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai.
94.	Pušų g. 39	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-19 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-05-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-09-17 pasirašyta pavedimo sutartis su UAB „Naujamiesčio būstas“. ✓ 2014-09-17 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-12-09 gautas ŠB kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2014-12-10 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-12-22 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Statybų kodas“ Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo



		darbai. ✓ 2016-05 darbai baiginėjami, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai.
101.	V. Grybo g. 3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-11-26 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-12-31 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2015-01 dokumentai pateikti finansavimui gauti. ✓ 2015-03-16 gautas finansavimas VIPA. ✓ 2015-03-17 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt. ✓ 2015-03-27 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-08 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai. <p>2016-07 darbai baigti, organizuojama Valstybinė komisija.</p>
102.	Parko g. 9	<p>2014-04-02 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-18 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
103.	Parko g. 63	<p>2014-04-02 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. 2014-08-12 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p>
104.	Krokuvos g. 5A	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-04-03 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-06-16 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-08-19 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-14 pasirašyta pavedimo sutartis . ✓ 2014-10-27 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-12-30 gautas kreditavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2015-01-08 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-20 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Ekstra statyba“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-06-02 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2015-12 darbai baigti, namas priduetas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
105.	Kunigiškių g. 9, Grigiškės	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-19 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-05-05 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-05-29 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-08-20 pasirašyta pavedimo sutartis pateikta UAB „Naujininkų ūkis“. ✓ 2014-08-27 pateikti dokumentai finansavimui gauti VIPA. ✓ 2014-11-17 gautas neigiamas atsakymas dėl finansavimo. UAB „Naujamiesčio būstas“ informuotas dėl įsiskolinimų sumažinimo.
106.	V. Grybo g.3A	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas.



		2014-10-15 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
112.	Smėlio g. 4	2014-11-19 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2015-03-25 IP tvirtinimas. Nepritarta.
113.	Naujininkų g. 4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-11-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2015-05-29 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2015-07-07 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-07 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2015-07 pateikti dokumentai finansavimui gauti SB. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas. ✓ 2016-04 paskelbtas rangos darbų konkursas per CVPis. ✓ 2016-05 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „PRC“. Vyksta tiekėjų vertinimas.
114.	A. Juozapavičiaus g. 28	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-08-20 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-14 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-10-15 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-12-11 skirtas ŠB finansavimas. ✓ 2014-12-11 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPO.Ikt konkursą. ✓ 2014-12-23 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nepateikta. ✓ 2014-12-29 paskelbtas konkursas per CVPis sistemą. ✓ 2015-01-23 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-02-11 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPO.Ikt konkursą. ✓ 2015-02-23 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-02-24 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPO.Ikt konkursą. ✓ 2015-03-04 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-03-05 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.It. ✓ 2015-03-13 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas UAB „Litcon“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-09 gautas Statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai.
115.	Ukmergės g. 208	2014-06-16 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą 2014-10-07 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
116.	Taikos g. 215	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-11-25 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-11-27 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2014-12-03 dokumentai pateikti finansavimui gauti VIPA. ✓ 2015-03-18 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu



		Nepritarta. 2014-11-27 pakartotinis IP tvirtinimas. Pritarta 53%.
124.	Gelvonų g. 15	2014-06-19 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą 2014-10-09 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
125.	Popieriaus g. 82	2014-06-26 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą 2014-09-30 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
126.	Popieriaus g. 88	2014-06-26 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-11-24 įvyko IP tvirtinimas. Nepritarta.
127.	Popieriaus g. 106	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-02-26 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. ✓ 2014-10-21 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimo. Pritarta. ✓ 2014-10-31 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2014-11-04 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-12-17 bankai nefinansuoja dėl per didelio įsiskolinimo komunalinėms įmonėms.
128.	Popieriaus g. 108	2014-06-25 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą 2014-09-29 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
129.	Tuskulėnų g. 50	2014-11-19 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. Nepritarta.
130.	Šaltinių g. 11A	2014-06-26 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą 2014-10-01 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
131.	Kanklių g. 12	2014-06-30 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-07-29 VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-09-10 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Koreguojamas planas. Nepritarta.
132.	Kaštonų g. 1	2014-06-30 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. Nepritarta.
133.	Šviesos g. 13	2014-07-01 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-11-24 IP tvirtinimas. Atsisakė renovuoti namą.
134.	Šviesos g. 17	2014-07-02 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-10-28 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
135.	Žalgirio g. 97	2014-07-02 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-10-07 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
136.	Čiobiškio g. 5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-02-26 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. ✓ 2014-10-14 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimo. Pritarta.



		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-12-16 gautas finansavimas ŠB. ✓ 2014-12-16 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2014-12-31 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas Žilinskio įmonė. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-06-08 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2015-08 koreguotas ir suderintas investicijų planas dėl papildomos priemonės „balkonų stiklinimas“ ✓ 2015-09 gyventojai pritarė investicijų planui. ✓ 2015-09 vyksta papildomos priemonės dapirkimas. ✓ 2015-09 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
143.	A. J. Povilaičio g. 3(3A9B)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-10-02 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-31 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2014-11-10 pateikti dokumentai finansavimui gauti VIPA. ✓ 2014-12-31 gautas VIPA finansavimas. Ruošiami techniniai dokumentai. ✓ 2015-01-09 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-01-21 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Laimėtojas „Panevėžio statybos trestas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2015-06-16 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2016-03 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
144.	A. J. Povilaičio g. 3(2A5B)	<p>2014-07-07 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą.</p> <p>2014-11-11 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui</p> <p>Nepritarta</p>
145.	Taikos g. 77	<p>2014-07-08 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą.</p> <p>2014-10-14 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui.</p> <p>Nepritarta.</p>
146.	J. Tumo-Vaižganto g. 6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-10-01 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-10-28 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2014-10-29 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-12-17 bankai nefinansuoja dėl per didelio įsiskolinimo komunalinėms įmonėms.
147.	Lvovo g. 91	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-02-26 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-06-16 – pakoreguotas investicijų planas bus pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tvirtinimui. ✓ 2014-10-27 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimo. ✓ Pritarta. ✓ 2014-11-19 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2014-11-19 pateikti dokumentai finansavimui gauti VIPA. ✓ 2014-12-31 gautas VIPA finansavimas. Ruošiami techniniai dokumentai.

		Nepritarta.
157.	Gelvonų g. 40	2014-08-20 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2015-03-04 IP tvirtinimas. Nepritarta.
158.	Kanklių g. 12(II korp.)	2014-08-25 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-10-28 IP tvirtinimas. Nepritarta.
159.	Gedimino pr. 48 4A3p	2014-09-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-17 IP tvirtinimas. Nepritarta.
160.	Gedimino pr. 48 5A3p	2014-09-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-17 IP tvirtinimas. Nepritarta.
161.	Gedimino pr. 46 2A4p	2014-09-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-17 IP tvirtinimas. Nepritarta.
162.	Gedimino pr. 48 3A4p	2014-09-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-17 IP tvirtinimas. Nepritarta.
163.	Gedimino pr. 48 1A3p	2014-09-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-17 IP tvirtinimas. Nepritarta.
164.	Karmelitų g. 4	2014-09-16 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą.
165.	Šešėlių g. 10	2014-09-24 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-09 IP tvirtinimas. Nepritarta.
166.	Šv. Stepono g. 23(4A3p)	2014-09-23 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-22 IP tvirtinimas. Nepritarta
167.	Šv. Stepono g. 31	2014-09-23 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-18 IP tvirtinimas. Nepritarta.
168.	Žaliųjų ežerų g. 115	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-11-25 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-12-02 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2014-12-03 dokumentai pateikti finansavimui gauti VIPA. ✓ 2015-02-27 gautas finansavimas ŠB. Ruošiami techniniai dokumentai konkursui skelbti. ✓ 2015-02-27 paskelbtas rangos konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-03-12 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-03-18 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-03-26 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas..
169.	Traidenio g. 34	2014-09-24 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas



		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-03-24 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-07 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CVPis. ✓ 2015-08 įvyko rangos darbų su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „PRC“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2016-01 gautas Statybos leidimas. Planuojama renovacijos pradžia 2016-06. ✓ 2016-07 pasirašyta kreditavimo sutartis. Pradėti renovacijos darbai.
179.	Laisvės pr. 85	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-11-24 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-12-09 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2014-12-12 dokumentai pateikti finansavimui gauti SB. ✓ 2015-02-20 gautas finansavimas ŠB. Ruošiami techniniai dokumentai konkursui skelbti. ✓ 2015-02-23 paskelbtas rangos konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2015-03-04 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Tm Capital“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-09 projektavimas sustojo dėl namo statuso. Namas užregistruotas kaip bendrabutis, todėl kol nepakeis namo statuso į daugiabutį projektuotojai negali gauti arch. Sąlygų bei gauti statybos leidimo. ✓ 2016-01 pateikti dokumentai architektūrinėms sąlygoms gauti. Gauta. ✓ 2016-04 pateiktas koreguotas IP bendrijai svarstymui.
180.	Pylimo g. 63(2-16 bt)(1A3p)	2014-09-25 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-11-25 IP tvirtinimas. Nepritarta.
181.	Šv. Stepono g. 3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-03-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2014-08-04 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2014-11-26 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2014-12-09 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2014-12-15 dokumentai pateikti finansavimui gauti SB. ✓ 2015-03-12 gautas finansavimas SB. ✓ 2015-03-13 paskelbtas rangos darbų kartu su projektavimu konkursas per CPO.lt. ✓ 2015-03-25 įvyko rangos kartu su projektavimu konkursas. Laimėtojas UAB „Litcon“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimas. ✓ 2015-09 gautas statybos leidimas. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2016-07 darbai baigti, organizuojama Valstybinė komisija.
182.	P. Plechavičiaus g. 1	2014-11-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2015-03-03 IP tvirtinimas. Nepritarta.
183.	Labdarių g. 3(1A2p)	2014-11-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. Nepritarta.
184.	Popieriaus g. 66	2014-11-18 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2015-03-26 IP tvirtinimas.



195.	Varšuvos g. 1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-11-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2015-05-29 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2015-06-16 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-06-17 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas.
196.	Pylimo g. 36	2014-12-02 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2015-07-01 vyko investicijų plano tvirtinimas. Neįvyko, nes nesusirinko gyventojai.
197.	Kadugių g. 8	2014-12-02 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2015-03-23 IP tvirtinimas. Nepritarta.
198.	Tilto g.33	2014-12-03 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2015-06-30 vyko papildomas susirinkimas dėl sumažėjusios paramos. Nepritarta.
199.	T. Vrublevskio g.4	2014-12-03 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2015-07-07 vyko papildomas susirinkimas dėl sumažėjusios paramos. Kartojamas susirinkimas. Nepritarta.
200.	Tilto g. 10	2014-12-03 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2015-06-16 vyko papildomas susirinkimas dėl sumažėjusios paramos. Vyksta balsavimas raštu. Nepritarta.
201.	Pelesos g.55	2014-12-04 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. Atsisakė renovacijos.
202.	Sodų g. 15	2014-12-04 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. Nepritarta.
203.	Šiaulių g. 6	2014-12-04 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2015-01-14 pakartotinis viešas aptarimas. Yra butų kurie išsidėstę Šiaulių g. 6 ir Šiaulių g. 8, t. y. per du namus. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. Nepritarta.
204.	Labdarių g. 3 (2A2p)	2014-12-10 įvyko IP viešas aptarimas. Gyventojai neatėjo į susirinkimą. 2015-03-25 IP tvirtinimas. Nepritarta.
205.	Trakų g. 4	2014-12-04 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Gyventojai neatėjo į susirinkimą.
206.	Pylimo g. 45	Negyvenamasis namas. Negyv. patalpų plotas viršija gyv. patalpų plotą.
207.	Vytauto g. 22	2014-11-12 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2015-01-27 IP tvirtinimas. Nepritarta. (Nebuvo kvorumo).

Direktorius



Vilmantas Jankūnas

P. Kručauskas, 250 34 08, povilas.kruckauskas@amiestas.lt

Originalas nebus siunčiamas

