

VIEŠOJI ĮSTAIGA
„ATNAUJINKIME MIESTĄ“

Panerių g. 20, 03209 Vilnius, tel. +370 5 250 34 08, el. p. info@amiestas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300662245

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Šilumos ir vandens ūkio skyriui
savivaldybe@vilnius.lt

2019-12-10 Nr. 02-2110

ATASKAITA III- io ETAPO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Daugiabučio namo adresas	Pastabos
1	Tuskulėnų g. 60	<p>2018-01-09 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp 358 – osios DNSB ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ 2018-01-09 paskelbtas konkursas per CPO rangos darbams kartu su projektavimu.✓ 2018-01-22 įvyko konkursas. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Vyksta projektavimo darbai.✓ 2018-04 įvyko techninio darbo projekto viešinimas/pristatymas butų ir kitų patalpų savininkams. Pritarta.✓ 2018-05 pateiktas techninis darbo projektas ekspertizei/teigiamas ekspertizės aktas gautas.✓ 2018-08 pateikti dokumentai St. Leidimui gauti.✓ 2018-11 gautas statybos leidimas. Pasirašyta kredito sutartis.✓ 2019-03 pradedami renovacijos darbai.✓ 2019-06 darbai nėra vykdomi išskyrus pakeistus langus. Parašyti raštai rangovui dėl sutarties nevykdymo. Rangovas siūlo nutraukti Rangos sutartį šalių sutarimu. Vyksta derybos.✓ 2019-09 paskelbtas konkursas per CPO.lt katalogą.✓ 2019-10-01 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Elektrėnų energijos remontas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta modernizavimo darbai.
2.	Didlaukio g. 17	<p>2018-01-02 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp Didlaukio g. 17 – osios DNSB ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ 2018-01-22 paskelbtas konkursas per CPO rangos darbams kartu su projektavimu.✓ 2018-02-01 įvyko konkursas. Laimėtojas UAB „Daistatus“. Vyksta projektavimo darbai.✓ 2018-06 įvyko techninio darbo projekto viešinimas/pristatymas. Pritarta✓ 2018-06 pateiktas techninis darbo projektas ekspertizei/teigiamas ekspertizės aktas gautas.✓ 2018-08 pateikti dokumentai St. Leidimui gauti.✓ 2018-10-16 gautas statybos leidimas. Rangovas turi pateikti patikslinta kalendorinį grafiką pagal kurį bus pradėta vykdyti renovacija.✓ 2018-11-21 pasirašytas kredito sutartis, organizuojama darbų pradžia.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-01 pradedami renovacijos darbai. ✓ 2019-08 koreguojamas investicijų planas dėl papildomų darbų. Planuojamas susirinkimas IP tvirtinimui. ✓ 2019-12 darbai baiginėjami, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai.
3.	Lazdynų g. 6	<p>2018-01-09 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp Lazdynų g. 6 - osios DNSB ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-01-09 paskelbtas konkursas per CPO rangos darbams kartu su projektavimu. ✓ 2018-01-18 įvyko konkursas. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2018-04 įvyko techninio darbo projekto viešinimas/pristatymas butų ir kitų patalpų savininkams. Pritarta. ✓ 2018-05 pateiktas projektas ekspertizei, teigiamas ekspertizės aktas gautas. ✓ 2018-06 pateikti dokumentai St. Leidimui gauti. ✓ 2018-07-20 gautas statybos leidimas. Darbai nebus pradedami kol nebus pasirašyta kreditavimo sutartis. ✓ 2018-09-05 gautas finansavimas. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2019-06 koreguojamas investicijų planas dėl papildomų darbų. Planuojamas susirinkimas IP tvirtinimui. Patvirtinta. Ruošiamas darbų pirkimas. ✓ 2019-09 darbai baigti, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai. ✓ 2019-11 2019-11 bankrutavo pagrindinis Rangovas. Vyksta derybos dėl sutarties tęstinumo.
4.	Dūkštų g. 10	<p>2018-03-09 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp Dūkštų g. 10 DNSB „OZAS“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-03-09 paskelbtas konkursas per CPO rangos darbams kartu su projektavimu. ✓ 2018-03-22 įvyko konkursas. Laimėtojas UAB „Magirnis“. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2018-06 įvyko techninio darbo projekto viešinimas/pristatymas. Pritarta. ✓ 2018-07 pateiktas techninis darbo projektas ekspertizei. ✓ 2018-08 gauta teigiama ekspertizės išvada. Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti. ✓ 2018-09 gautas finansavimas. ✓ 2018-10-01 gautas statybos leidimas. Rangovas pateikė patikslinta kalendorinį grafiką pagal kurį pradėti renovacijos darbai. ✓ 2019-09 koreguojamas investicijų planas dėl papildomų darbų. Paskelbtas susirinkimas dėl IP tvirtinimo. Pritarta. ✓ 2019-11 bankrutavo pagrindinis Rangovas. Vyksta derybos dėl sutarties tęstinumo. ✓ 2019-12 organizuojamas papildomų darbų pirkimas.

Pagarbiai

Direktorė



Eglė Randytė

P. Kručauskas, povilas.kruckauskas@amiestas.lt

Originalas nebus siunčiamas