

ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOS 17 PROGRAMOS 2019 METŲ ATASKAITA

Suplanuoti 2019 m. darbai	Numatytos lėšos Eur.	Atlikti ,arba numatomi atlikti darbai.	Įsisavintos lėšos.	Pastabos (priežastys, dėl kurių stringa ar neatliekama)
Medinių infrastruktūros elementų remontas .(17 programa)	6 000	Vykdamt viešojo pirkimo procedūras, parengta Sutartis su Vykdytoju ,pagal kurią suremontuota 38 suoliukai Šeimyniškių, Apkasų, Žalgirio, Žygio ,Žirmūnų, Kazliškių ir Minties gatvėse ir atliktas 2 krepšinio lentų remontas	5 999,18	Darbai atlikti Sutartyje numatytais terminais-iki rugpjūčio 10 d. Darbų atlikimo aktas pasirašytas.
Teritorijos priežiūra ir atnaujinimas seniūnijos ribose .Kietų dangų remontas.(17 programa)	19 419,00	Avaringų laiptų, esančių Žirmūnų g.84 ,Žirmūnų g.117, remonto darbai.	19 418,99	Darbai atlikti pagal galiojančią Sutartį . su UAB YIT Lietuva .Darbų atlikimo aktas pasirašytas ir suderintas.
Lauko treniruoklių pirkimas ir sumontavimas Žirmūnų seniūnijos viešajame erdvėje (17 programa).	6 000	Numatytos ir suderintos treniruoklių pastatymo vietos. Įvykdytas viešasis pirkimas, nustatytas laimėtojas, parengta Sutartis.	5 989,50	Dėl „Žirmūnų trikampio „projekto buvo pakeista treniruoklių pastatymo vieta.
Teritorijos priežiūros priemonių įsigijimas.	0,5	Priemonės nupirktos. Įvykdytas bendras seniūnijų pirkimas.	0,5	Priemonės nupirktos ir panaudotos UD programai.