

VILNIAUS MIESTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS FORMA**I SKYRIUS****SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

**Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).*

II SKYRIUS**INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		(pradžią ir pabaigą) (metai)							
1 Tikslas	Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves	2015-2020	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus mieste, procentais	80,6	80,7	2016 m. duomenys

1.1 Uždavinys	Kurti inovatyvių paslaugų teikimu paremtas, aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas	2015-2020	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	156631116,0	Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei informacijos ir ryšių veiklose (EVRK 2 red. J sektorius) Vilniaus miesto savivaldybėje	25300	30986	2015 m. duomenys
					1.1P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	1,0		
					1.1P-2 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	0		
					1.1P-3 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha;	315		

						1.1P-4 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus	0		
						1.1P-5 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m	13000		
						1.1P-6 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m	52000		
						1.1P-7 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius	0		
1.1.1v Veiksmas	Apleistos teritorijos sutvarkymas ir bendro naudojimo žemės sklypų inžinerinių tinklų nutiesimas, pritaikant kuriamo sveikatingumo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo paslaugų komplekso Šeškinėje (toliau – Šeškinės kompleksas) teritoriją naujai veiklai.	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		

		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	723031,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	723030,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0				
			ES lėšos	8194345,0				
1.1.2v Veiksmas	Vaikų darželio pastato statyba ir įrengimas Šeškinės komplekso teritorijoje, darželiui veikti reikalingos inžinerinės infrastruktūros įrengimas ir teritorijos sutvarkymas.	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	234099,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	234098,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	2653117,0				

1.1.3v Veiksmas	Neformaliojo švietimo infrastruktūros sukūrimas ir įrengimas Šeškinės komplekso teritorijoje: futbolo ir lengvosios atletikos aikščių, fiziniam aktyvumui skirtų salių ir administracinių patalpų sukūrimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1080042,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	1080041,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	12240473,0				
1.1.4v Veiksmas	Kultūrinio ugdymo centro ir bibliotekos sukūrimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	293805,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	293804,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	3329784,0				

1.1.5v Veiksmas	Sporto muziejaus Šeškinės komplekso teritorijoje statyba ir įrengimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	270145,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	270144,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	3061637,0				
1.1.6v Veiksmas	Masinių kultūros ir sporto renginių infrastruktūros sukūrimas Šeškinės komplekso teritorijoje: tribūnų ir potribūninių patalpų, masinių renginių aikštės, komercinių plotų įrengimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	33573504,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	33573504,0				

1.1.7v Veiksmas	Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo principus Šeškinės komplekso priegose, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2555470,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	14481001,0				
1.1.8v Veiksmas	Šeškinės komplekso priegų aplinkos išvalymas ir sutvarkymas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	173772,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	173772,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1969416,1				

1.1.9v Veiksmas	Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2985674,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	2250244,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	1139244,0				
			ES lėšos	14792770,0				
1.1.10v Veiksmas	Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	162911,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	162911,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1846328,0				
1.1.11v Veiksmas	Keistuolių teatro modernizavimas	2015-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	570921,0					
			Kitos viešosios lėšos	0,0					
			Privačios lėšos	0,0					
			ES lėšos	3235219,0					
1.1.12v Veiksmas	Lietuvos nacionalinės filharmonijos modernizavimas	2015-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	I	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	363000,0					
			Kitos viešosios lėšos	0,0					
			Privačios lėšos	0,0					
			ES lėšos	2057000,0					
1.1.13v Veiksmas	Šiuolaikinio meno centro modernizavimas	2015-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	137090,0					

			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	776841,0				
1.1.14v Veiksmas	Valstybinio jaunimo teatro modernizavimas	2015-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	750000,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	4250000,0				
1.1.15v Veiksmas	Lietuvos nacionalinio dramos teatro modernizavimas	2015-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	749925,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	4249575,0				

1.1.16v Veiksmas	Vilniaus kongresų rūmų (Vilniaus g. 6) modernizavimas	2015-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	550116,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	3117325,0				
1.1.17v Veiksmas	Lietuvos rusų dramos teatro modernizavimas	2015-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	750000,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	4250000,0				
1.1.18v Veiksmas	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos modernizavimas	2015-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	585873,0					
			Kitos viešosios lėšos	0,0					
			Privačios lėšos	0,0					
			ES lėšos	3319947,0					
1.1.19v Veiksmas	Lietuvos nacionalinio operos ir baletų teatro modernizavimas	2015-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	749305,0					
			Kitos viešosios lėšos	0,0					
			Privačios lėšos	0,0					
			ES lėšos	4246061,0					
1.1.20v Veiksmas	Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	422987,0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0					

			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	2396924,0				
1.1.21v Veiksmas	Valstybinio Sapiėgų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43658,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	247397,0				
1.2 Uždavinys	Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves	2015-2020	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	21501454,0		1-R-2 Lankytojų (aktyvių dalyvių ir stebėtojų) skaičius tikslinėse teritorijose sukurtose traukos zonose (sutvarkytose viešosiose erdvėse ir atnaujintuose pastatuose) vidutiniškai per metus (tūkst. asmenų/vidut. per metus)	6000	

					1.2P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,5	
					1.2P-2 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	0	
					1.2P-3 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha;	3	
					1.2P-4 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymų per metus	0	
					1.2P-5 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	0	

						1.2P-6 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m	50000	
						1.2-P-7 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	0	
1.2.1v Veiksmas	Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	152051,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	152051,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1723239,0				
1.2.2v Veiksmas	Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Istorinės ekspozicijos įrengimas (Pylimo g. 4 esančio pastato pritaikymas)	2015-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	596010,0				

			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	3377390,0				
1.2.3v Veiksmas	Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	360624,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	2043534,0				
1.2.4v Veiksmas	Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	299901,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	299901,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				

			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	3398881,0				
1.2.5v Veiksmas	Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	371776,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	371776,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	4213463,0				
1.2.6v Veiksmas	Neries krantinių rekonstrukcija ir rekreacinės laivybos prieplaukų įrengimas Šiaurinėje teritorijoje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21093,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	21093,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	239049,0				

1.2.7v Veiksmas	Neries senvagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio ir pėsčiųjų bei dviračių trasomis	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	181142,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	181141,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	2052935,0				
1.2.8v Veiksmas	Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių)	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42889,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	243037,0				

1.2.9v Veiksmas	Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko gatvių	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2 Tikslas	Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus	2015-2020	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinim o data	X	X	Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose	84,0	81,6	
2.1 Uždavinys	Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje	2015-2020	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinim o data	32702137,7		2-R-1 Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose (iš pramonės ar kitų apleistų rajonų tikslinėse teritorijose (gyv. sk. priaugis nuo 2013 metų)	2900	536	
						2.1P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km.	3,0		
						2.1P-2 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	0,0		

						2.1P-3 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	2,0		
						2.1P-4 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos	1000		
						2.1P-5 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	7,0		
						2.1P-6 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai	62850		
2.1.1v Veiksmas	Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2015-2016	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2875130,0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0					
			Kitos viešosios lėšos	0,0					

			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	2873955,0				
2.1.2v Veiksmas	Daugėliškio, Fino ir Krokuvos gatvių rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	23764,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	134665,0				
2.1.3v Veiksmas	Giedraičių g. rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	346411,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1136397,0				

2.1.4v Veiksmas	Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g.	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	132610,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	132610,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1502909,0				
2.1.5v Veiksmas	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	3493660,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	3493660,0				
2.1.6v Veiksmas	Vilnios pakrančių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	366867,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	366867,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	4157831,0				
2.1.7v Veiksmas	Centrinės gatvės – bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	152003,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	152004,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1722704,0				
2.1.8v Veiksmas	Vilnios upės šlaitų erozijos pažeistų teritorijų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	56220,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				

			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	318582,0				
2.1.9v Veiksmas	Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	208526,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	208526,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	2363299,0				
2.1.10v Veiksmas	Misionierių sodų atkūrimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	293358,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	293358,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	3324725,0				

2.1.11v Veiksmas	Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimų į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	289481,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1396823,0				
2.1.12v Veiksmas	Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių gatvės	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	116991,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	116991,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1325898,0				

2.1.13v Veiksmas	Dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V.Mykoliaičio-Putino, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno gatvėse Pietinėje tikslinėje teritorijoje	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	136435,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	136435,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1546264,0				
2.1.14v Veiksmas	Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Amatų gatvės	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50344,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	50344,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	570565,0				

2.1.15v Veiksmas	Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	663214,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	663214,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	7516430,0				
2.2 Uždavinys	Optimizuoti socialinę- demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą	2015-2020	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinim o data	38737780,9		2-R-2 Jaunimo skaičius 1000 gyventojų (tikslinių teritorijų ribose)	216,2	159,7
						2.2P-1 Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius	0	
						2.2P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	2500	

					2.2P-3 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	8,4		
					2.2P-4 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh / per metus	800000		
					2.2P-5 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km.	13,2		
					2.2P-6 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius	3240		
					2.2P-7 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos	600		
					2.2P-8 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	0		

						2.2P-9 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonomis per metus	0		
						2.2P-10 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai	300000		
						2.2P-11 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, skaičius	24		
2.2.1v Veiksmas	Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje, toliau – „Žirmūnų trikampis“ bendrai naudojamų teritorijų ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	434430,0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	434430,0					

			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	4923540,0				
2.2.2v. Veiksmas	Rajoninių viešųjų erdvių su minimalia rekreacine infrastruktūra formavimas „Žirmūnų trikampyje“	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	191149,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	191149,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	2166358,0				
2.2.3v Veiksmas	Žirmūnų rekreacinių dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas šalia Žalgirio, Minties, Rinktinės gatvių	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	144066,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	144066,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				

			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	2588190,0				
2.2.4v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Ąžuolas“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				
2.2.5v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Daigelis“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				

2.2.6v Veiksmas	Vilniaus lopšelio- darželio „Smalsučiai“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				
2.2.7v Veiksmas	Vilniaus lopšelio- darželio „Žirniukas“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18655,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	18655,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	211423,0				
2.2.8v Veiksmas	Vilniaus lopšelio- darželio „Pipiras“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				
2.2.9v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Ramunėlė“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				
2.2.10v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Geniuų kalvė“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				

			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				
2.2.11v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Šnektis“ ugdymo aplinkos modernizavima	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				
2.2.12v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				

2.2.13v Veiksmas	Vilniaus lopšelio- darželio „Rasa“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18655,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	18655,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	211423,0				
2.2.14v Veiksmas	Vilniaus lopšelio- darželio „Skroblinukas“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				
2.2.15v Veiksmas	Vilniaus lopšelio- darželio „Liepsnelė“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				
2.2.16v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				
2.2.17v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Spragtukas“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2018-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				

			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				
2.2.18v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				
2.2.19v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Šypsena“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	24788,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	280931,0				

2.2.20v Veiksmas	Vilniaus „Vilkpėdės“ darželio-mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43443,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	43443,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	492354,0				
2.2.21v Veiksmas	Vilniaus darželio- mokyklos „Šaltinėlis“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43443,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	43443,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	492354,0				
2.2.22v Veiksmas	Darželio-mokyklos „Vaivorykštė“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43443,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	43443,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	492354,0				
2.2.23v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus „Senvagės“ gimnazijoje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77942,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	77942,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	883341,0				
2.2.24v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijoje	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51109,0				

			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	579240,0				
2.2.25v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51109,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	579240,0				
2.2.26v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus licėjuje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51109,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	579240,0				

2.2.27v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos filiale Minties g. 3	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51109,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	579240,0				
2.2.28v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas darželyje-mokykloje „Malūnėlis“ (Vitebsko g. 21)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51109,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	579240,0				
2.2.29v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus „Saulėtekio“ mokykloje-daugiafunkciame centre	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51109,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	579240,0				
2.2.30v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77942,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	77942,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	883341				
2.2.31v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus „Juventos“ gimnazijoje	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77942,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	77942,0				

			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	883341,0				
2.2.32v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus A. Vienuolio progimnazijoje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40121,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	40121,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	454703,0				
2.2.33v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Naujininkų mokykloje	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40121,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	40121,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	454703,0				

2.2.34v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Senamiesčio mokykloje	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40121,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	40121,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	454703,0				
2.2.35v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Simono Konarskio mokykloje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51109,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	579240,0				
2.2.36v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Adomo Mickevičiaus vidurinėje mokykloje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51109,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	579240,0				
2.2.37v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Karaliaus Mindaugo vidurinėje mokykloje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51109,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	579240,0				
2.2.38v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Gerosios Vilties vidurinėje mokykloje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51109,0				

			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	579240,0				
2.2.39v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Gerosios Vilties vidurinėje mokykloje	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1245902,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	1245902,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	7060112,0				
2.3 Uždavinys	Padidinti socialinę integraciją, didinant bendruomenių vaidmenį, gerinant prieigą prie kokybiškų neformalaus ugdymo, socialinių paslaugų	2015-2020	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	19326343,8 Peržiūrėt		2-R-3 Jaunimo, romų bendruomenės narių, ilgalaikių bedarbių, kitų asmenų, buvusių nepalankioje situacijoje darbo rinkoje, kurių padėtis darbo rinkoje po dalyvavimo vietos plėtros projektuose pagerėjo, skaičius Vilniaus mieste	200	

						2.3P-1 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	354000		
						2.3P-2 Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos), skaičius	50		
						2.3P-3 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, skaičius	0		
						2.3P-4 BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius	100		
						2.3P-5 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	2		
2.3.1v Veiksmas	Karoliniškių muzikos mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	72576,0		X	X		

		pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	411260,0				
2.3.2v Veiksmas	Grigiškių meno mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72576,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	411260,0				
2.3.3v Veiksmas	Justino Vienožinskio dailės mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72576,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				

			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	411260,0				
2.3.4v Veiksmas	Chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72576,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	411260,0				
2.3.5v Veiksmas	Lietuvos aklujų bibliotekos (Skroblų g. 20) modernizavimas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	176863,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1002225,0				

2.3.6v Veiksmas	Socialinių paslaugų centro įkūrimas socialinės rizikos asmenims	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	162020,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	918111,0				
2.3.7v Veiksmas	Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	183650,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1040679,0				

3 Tikslas	Sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, kuriant saugią ir darnią susiekimo sistemą, tausojančią miesto ūkio infrastruktūrą	2014-2020	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Metinė šiltnamio efekta sukeliančių dujų emisija Vilniaus mieste (tūkst. tonų per metus)	970,0		
3.1 Uždavinys	Skatinti darnų ir saugų judumą, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą	2015-2020	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	121181707,6 Kaina irgi žiūrėk		3-R-1 Viešojo transporto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje (mln. kelionių per metus)	210		
						3.1P-1 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės	8		
						3.1P-2 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės	20		
						3.1P-3 Įdiegtos intelektinės sistemos, skaičius	1		
						3.1P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės	40		
						3.1P-5 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	3		
						3.1P-6 Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis	7,0		

						3.1P-7 Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis	14,0		
						3.1P-8 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu	27200		
3.1.1v Veiksmas	Ekologiško viešojo transporto plėtojimas; ekologiškų transporto priemonių įsigijimas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2374236,0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0					
			Kitos viešosios lėšos	0,0					
			Privačios lėšos	0,0					
			ES lėšos	13454000,0					
3.1.2v Veiksmas	Viešojo transporto infrastruktūros plėtojimas: gatvių pritaikymas naujos rūšies ekologiškoms, greitoms ir talpioms viešojo transporto priemonėms	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	281102,0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0					

			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1592910,0				
3.1.3v Veiksmas	Viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemos kūrimas, plėtojant kompleksinių kelionių aikšteles (visų pirma, prie planuojamos naujos transporto rūšies trasos)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	296435,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	1679796,0				
3.1.4v Veiksmas	Vilniaus miesto savivaldybės elektromobilių įkrovimo aikštelių plėtra	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70588,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				

			Privachios lēšos	0,0				
			ES lēšos	400000,0				
3.1.5v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų įrengimas ir ženklavimas pagal universalaus dizaino principus	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lēšos	124707,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lēšos	0,0				
			Kitos viešosios lēšos	0,0				
			Privachios lēšos	0,0				
			ES lēšos	706673,0				
3.1.6v Veiksmas	Magistralinės dviračių trasos šalia Neries nuo Geležinio Vilko gatvės iki Žvejų gatvės ir jos jungčių su Konstitucijos prospekto, Žvejų, Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių dviračių trasomis įrengimas (3,5 km)	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lēšos	33706,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lēšos	0,0				
			Kitos viešosios lēšos	0,0				

			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	191000,0				
3.1.7v Veiksmas	Žirmūnų dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas šalia Ozo, P. Lukšio, Apkasų, Ulonų ir Žirmūnų gatvių (4,8 km)	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	88185,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	499717,0				
3.1.8v Veiksmas	Žvėryno dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas palei A. Mickevičiaus, Birutės, Lenktąją, Latgalių, Paribio, Pieninės, Saltoniškių, Liepyno ir T. Narbuto gatves (5,1 km)	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	92955,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				

			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	526742,0				
3.1.9v Veiksmas	Naujamiesčio dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas palei J. Tumo-Vaižganto, V. Kudirkos, M. Valančiaus, V. Mykolaičio-Putino, Švitrigailos, Geležinkelio, Pylimo, Drujos gatves (4,0 km)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	66284,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	375610,0				
3.1.10v Veiksmas	Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis) ženklėjimas	2015-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	91230,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				

			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	516972,0				
3.1.11v Veiksmas	Intelektinių transporto sistemų ir transporto saugumo priemonių diegimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	98824,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	560000,0				
3.1.12v Veiksmas	Modernių eismo pažeidimų kontrolės sistemų diegimas (eismo sąlygų stebėjimo kamerų plėtra, vaizdo demonstravimas prijungties režimu ir pan.)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	82235,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	466000,0				

3.1.13v Veiksmas	Bendros transporto srautų ir keleivių (visų pirma viešojo transporto) judumo stebėsenos ir modeliavimo sistemos sukūrimas	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	172034,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	974861,0				
3.1.4v Veiksmas	Intelektinių sistemų diegimas multimodalinių maršrutų planavimo, e. bilieto, judumo optimizavimo sektoriuose	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	129026,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	731146,0				

3.1.5v Veiksmas	Darnaus judumo plano parengimas	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72000,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	408000,0				
3.2 Uždavinys	Mažinti aplinkos taršą, neigiamas klimato kaitos pasekmes	2015-2020	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinim o data	147400168,0		3-R-2 Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis, km	5,4	
						3.2P-1 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės	8	
						3.2P-2 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	50	
						3.2P-3 Įsigyti gatvių valymo įrengimai, vnt.	6	

						3.2P-4 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	1600		
3.2.1.v Veiksmas	Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio (III etapas)	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10390000,0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0					
			Kitos viešosios lėšos	0,0					
			Privačios lėšos	0,0					
			ES lėšos	884062000,0					
3.2.2v Veiksmas	Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės gerinimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	481824,0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0					
			Kitos viešosios lėšos	0,0					

			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	2730331,0				
3.2.3v Veiksmas	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3908346,0		X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,0				
			Kitos viešosios lėšos	0,0				
			Privačios lėšos	0,0				
			ES lėšos	22147294,0				

III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;

3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;

3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotas išlaidas, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;

3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

