

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
„ATNAUJINKIME MIESTĄ“**

Panerių g. 20, 03209 Vilnius, tel. +370 5 250 34 08, el. p. info@amiestas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300662245

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Šilumos ir vandens ūkio skyriui
savivaldybe@vilnius.lt

2019-12 -10 Nr. 02- 2111

ATASKAITA

II ETAPO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Daugiabučio namo adresas	Pastabos
1.	Pašilaičių g. 9 (9a.)	2014-05-28 –Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta
2.	Gabijos g. 4(3a.-1)	2014-05-21 –Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
3.	Gabijos g. 4(3a.-2)	2014-05-22 –Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
4.	Pašilaičių g. 16(3a.-1)	✓ 2017-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
5.	Pašilaičių g. 16(3a.-2)	✓ 2017-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
6.	Pašilaičių g. 4(9a.)	✓ 2017-11 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
7.	Pašilaičių g. 6(3a.-2)	2014-05-21 –Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
8.	Pašilaičių g. 6(3a.-1)	2014-05-22 –Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
9.	Pašilaičių g. 8(3a.-2)	✓ 2016-09 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
10.	Pašilaičių g. 8(3a.-1)	✓ 2016-09 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
11.	Pašilaičių g. 2(3a.-2)	2014- 05-21– Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
12.	Pašilaičių g. 2(3a.-1)	2014- 05-22– Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
13.	Pašilaičių g. 3 (3a.-2)	2014-05-21 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
14.	Pašilaičių g. 3 (3a.-1)	2014-05-22 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
15.	Didlaukio g. 68	✓ 2015-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
16.	Didlaukio g. 38	✓ 2016-05 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
17.	Didlaukio g. 72	✓ 2015-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
18.	Baltupio g. 43	✓ 2015-09 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.

19.	Didlaukio g. 64	✓ 2018-03 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
20.	Didlaukio g. 21	2014-08-18 vyko investicijų plano tvirtinimo susirinkimas. Nepritarta.
21.	Mokyklos g. 8, Grigiškės	✓ 2016-11 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
22.	Kapsų g. 8	2014-09-17 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
23.	Telšių g. 3	2014-09-23 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
24.	Vilniaus g. 55, Grigiškės	2014-11-27 atsisakė renovacijos.
25.	Vilniaus g. 45, Grigiškės	✓ 2015-08 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
26.	Didlaukio g. 12	✓ 2015-12 darbai baigti, Namą pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
27.	Didlaukio g. 10	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-08-04 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta. ✓ 2019-08 pasirašyta Pavedimo sutartis. ✓ 2019-10 paskelbtas susirinkimas dėl finansuotojo pasirinkimo.
28.	Mokyklos g. 3(1A5p)	2014-05-27 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
29.	Mokyklos g. 3(2A9p)	2014-07-28 Įvyko susirinkimas dėl investicijų plano tvirtinimo. Nepritarta.
30.	Žaliųjų ežerų g. 11	<p>2014-05-27 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-10-08 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-11 rengiamas IP. ✓ 2018-12 planuojamas IP aptarimas. Pritarta. ✓ 2019-01 planuojamas IP tvirtinimas. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETA! ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04-30 finansų įstaiga pasirinkta. Pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai. ✓ 2019-07 gautas Vipa pritarimas. ✓ 2019-09 paskelbtas konkursas techniniam projektui parengti. Konkursas įvyko, sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2019-12 techninis darbo projektas pristatytas gyventojams. Pritarta.
31.	Žaliųjų ežerų g. 9	✓ 2015-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
32.	J. Basanavičiaus g. 41	✓ 2016-09 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
33.	Zanavykų g. 3	✓ 2015-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
34.	Olandų g. 54	2014-08-07 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
35.	Naujininkų g. 1	✓ 2014-08-07 paskelbtas susirinkimas investicijų plano

		tvirtinimui. ✓ Atnaujintas namas. Atnaujinimo darbus administravo UAB „Naujininkų ūkis“
36.	Pelesos g. 47	✓ 2017-09 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
37.	Žirmūnų g. 121	✓ 2016-09 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
38.	Žirmūnų g. 86	✓ 2017-06 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
39.	Krivių g. 31	✓ 2016-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
40.	Rinktinės g. 21 9 a. I laipt. Unik. Nr.1097-5011-1016	✓ 2016-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
41.	Rinktinės g. 21 9 a. II - III laipt. Unik. Nr.1097-5011- 1020	✓ 2016-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
42.	Rinktinės g. 21 9 a. IV laipt. Unik. Nr. 1097-5011-1016	✓ 2016-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
43.	Rinktinės g. 21 5a. Unik. Nr.1097- 5011-1041	✓ 2017-12 darbai baigti, darbai pridoti Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
44.	Pelesos g. 43	2014-09-01 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Koreguojamas investicijų planas.
45.	Dariaus ir Girėno g. 10	✓ 2018-01 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
46.	Dariaus ir Girėno g. 8	2014-08-13 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
47.	Dariaus ir Girėno g. 12	2014-08-20 paskelbtas susirinkimas IP tvirtinimui balsuojant raštu. Nepritarta.
48.	Dariaus ir Girėno g. 1D	2014-05-20 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
49.	Dariaus ir Girėno g. 5D	✓ 2015-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
50.	Darbininkų g. 8	✓ 2015-03-25 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-10 sumažėjo Valstybės parama. Gyventojai tam nepritarė. Renovacijos nebus.
51.	Darbininkų g. 9	✓ 2019-02-26 namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
52.	Darbininkų g. 11	✓ 2017-09 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
53.	Žygio g. 2A	✓ 2016-09 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
54.	Ateities g. 7A	✓ 2015-12 darbai baigti, Namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
55.	Architektų g. 20(1A5b)	201-08-11 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Susirinkimas neįvyko.
56.	Architektų g. 20(2A5b)	✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas. Skolos nesumažintos.
57.	Justiniškių g. 49	2014-09-22 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
58.	Sausio 13-osios g. 7 (1A9b)	✓ 2016-04 darbai baigti, Namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
59.	Sausio 13-osios g. 7	✓ 2016-04 darbai baigti, Namas pridotas Valstybinei

	(2A9b)	komisijai. Renovacija baigta.
60.	Sausio 13-osios g. 7 (3A9b)	✓ 2016-04 darbai baigti, Namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
61.	Sausio 13-osios g. 7 (4A5b)	2014-11-11 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
62.	Savanorių pr. 34	2014-05-28 – Įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
63.	J. Tiškevičiaus g. 12	✓ 2016-03 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
64.	Rinktinės g. 38	2014-11-03 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
65.	Dariaus ir Girėno g. 77	2014-08-05 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
66.	Popieriaus g. 58	2014-09-03 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
67.	Popieriaus g. 50	✓ 2016-11 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
68.	Popieriaus g. 40	✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas.
69.	Popieriaus g. 42	2014-08-26 –paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
70.	Mechanikų g. 79	2014-09-30 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
71.	Tuskulėnų g. 48	✓ 2016-11 namas pridotas Valstybinei komisijai, renovacija baigta.
72.	Tuskulėnų g. 44	✓ 2016-11 namas pridotas Valstybinei komisijai, renovacija baigta.
73.	Tuskulėnų g. 46	2014-09-11 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-06 Kartojamas susirinkimas dėl finansų įstaigos pasirinkimo. Neįvyko. Nepritarta.
74.	V. Grybo g. 1	✓ 2016-07 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
75.	Panevėžio g. 31A	2014-09-03 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
76.	S. Stanevičiaus g. 31	2014-08-06 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
77.	Žėručio g. 24	2014-10-06 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
78.	Architektų g. 105	2014-05-22 –paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Susirinkimas neįvyko.
79.	P. Vileišio g. 28	✓ 2015-12 darbai baigti, Namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
80.	V. Grybo g. 40	2014-12-29 pakartotinis IP tvirtinimas. Nebuvo kvorumo. Nepritarta.
81.	Smėlio g. 11	✓ 2016-05 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
82.	Smėlio g. 15	✓ 2015-08 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
83.	Smėlio g. 14	✓ 2017-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
84.	P. Širvio g. 16	✓ 2016-05 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
85.	Didlaukio g. 33	✓ 2016-03 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
86.	A.J. Povilaičio g.	2014-06-16 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui.

	3(1A5b)	Nepritarta.
87.	Krivių g. 41	2014-08-26 įvyko pakartotinis susirinkimas dėl IP tvirtinimo. Nepritarta.
88.	G. Vilties g. 11	✓ 2016-11 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
89.	Polocko g. 16	✓ 2016-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
90.	Slucko g. 15	✓ 2016-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
91.	Parko g. 1	2014-09-08 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
92.	Linksmoji g. 55	2014-09-04 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
93.	Dariaus ir Girėno g. 9	✓ 2016-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
94.	Pušų g. 39	✓ 2017-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
95.	Traidenio g. 8	2014-08-19 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
96.	L. Asanavičiūtės g. 1	✓ 2015-08 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
97.	Popieriaus g. 60	2014-09-04 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
98.	Konduktorių g. 22	2014-08-13 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
99.	Buivydiškių g. 15	2014-08-07 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
100.	P. Vileišio g. 9	✓ 2016-05 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
101.	V. Grybo g. 3	✓ 2016-07-29 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
102.	Parko g. 9	2014-08-18 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
103.	Parko g. 63	2014-08-12 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
104.	Krokuvos g. 5A	✓ 2015-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
105.	Kunigiškių g. 9, Grigiškės	✓ 2018-03-19 namas pridotas Valstybinei komisijai, renovacija baigta.
106.	V. Grybo g.3A	✓ 2016-02 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
107.	Liepkalnio g. 75	✓ 2018-08 sutartis nutraukta. Renovacija nebus vykdoma. ✓ 2018-09 namas išbrauktas iš renovuojamų namų sąrašo.
108.	Ateities g. 17A	2014-09-10 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
109.	Šaltkalvių g. 50	2014-09-09 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
110.	Šaltkalvių g. 50A	✓ 2015-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
111.	Rinktinės g. 35	✓ 2014-06-09 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. ✓ 2014-10-15 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ 2015-03 Pritarta. ✓ 2015-03 pavedimo sutartis pasirašyta. ✓ 2015-03 pateikti dokumentai finansavimui gauti SB. ✓ 2015-03 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPO.lt

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ katalogą. ✓ 2015-03 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Atitinkančių reikalavimus pasiūlymų nepateikta. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas. ✓ 2016-09 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2016-09 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Statybų kodas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2017-05 paskelbtas techninio darbo projekto viešinimo susirinkimas. Pritarta ✓ 2017-05 pateikti dokumentai statybos leidimui gauti. ✓ 2017-05 gautas butų 2 ir 17 savininkų skundai, todėl procedūra statybos leidimui sustabdyta iki bus sušauktas naujas susirinkimas. ✓ 2017-07 įvyko papildomas susirinkimas, sprendimai priimti, pateikti dokumentai statybos leidimui gauti. ✓ 2017-09 gautas statybos leidimas pradėdami renovacijos darbai. ✓ 2017-11 gautas bendrijos prašymas dėl papildomų priemonių įtraukimo. ✓ 2017-12 pakoreguotas investicijų planas, organizuojamas susirinkimas investicijų planui tvirtinti. Pritarta ✓ 2018-02 vykdoma papildomų priemonių pirkimo procedūros. ✓ 2018-03 pasirašyta sutartis dėl papildomų priemonių. Pateikti dokumentai papildomų priemonių finansavimui. ✓ 2018-11 pasirašyta papildoma kreditavimo sutartis. Vykdomi darbai. ✓ 2019-12 darbai baigini, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai.
112.	Smėlio g. 4	2014-11-19 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2015-03-25 IP tvirtinimas. Nepritarta.
113.	Naujininkų g. 4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2013-11-05 - įvyko investicijų plano viešas aptarimas. ✓ 2015-05-29 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. ✓ 2019-10 darbai priduoti Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
114.	A. Juozapavičiaus g. 28	✓ 2017-06 darbai baigti, namas priduotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
115.	Ukmergės g. 208	2014-10-07 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
116.	Taikos g. 215	✓ 2017-06 darbai baigti, namas priduotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
117.	Šeškinės g. 19	✓ 2016-02 darbai baigti, namas priduotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
118.	Paberžės g. 18	2014-10-08 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
119.	L. Giros g. 96	2014-11-10 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta. 2015-01-28 pakartotinis IP tvirtinimas. Nepritarta
120.	Justiniškių g. 97	✓ 2018-02 darbai baigti, namas priduotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
121.	Gelvonų g. 42	2014-10-02 įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
122.	Gelvonų g. 18	2014-10-06 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.

123.	Gelvonų g. 17	2014-10-27 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta. 2014-11-27 pakartotinis IP tvirtinimas. Pritarta 53%.
124.	Gelvonų g. 15	2014-10-09 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
125.	Popieriaus g. 82	2014-09-30 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
126.	Popieriaus g. 88	2014-11-24 įvyko IP tvirtinimas. Nepritarta.
127.	Popieriaus g. 106	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-11-04 pateikti dokumentai finansavimui gauti ŠB. ✓ 2014-12-17 bankai nefinansuoja dėl per didelio įsiskolinimo komunalinėms įmonėms.
128.	Popieriaus g. 108	2014-09-29 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
129.	Tuskulėnų g. 50	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-11-19 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. ✓ 2017-11-30 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 397-osios DNSB ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-02-01 įvyko susirinkimas IP pritarimas ✓ 2018-04-10 įvyko susirinkimas-balsavimas dėl IP. Pritarta. ✓ 2018-06 bendrijos pirmininkas aiškinasi dėl asmens duomenų apsaugos, nes yra gavęs vieno iš butų prašymą dėl duomenų ne viešinimo. ✓ 2019-01 pasirašyta pagrindinė Pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04-30 finansų įstaiga pasirinkta. Pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai. Pritarta. ✓ 2019-08 pasirašyta Valstybės paramos sutartis. ✓ 2019-08 paskelbtas konkursas techninio projekto darbams atlikti. ✓ 2019-09 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB “Projektų rengimo centras“. Vyksta projektavimo darbai.
130.	Šaltinių g. 11A	2014-10-01 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
131.	Kanklių g. 12	2014-09-10 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Koreguojamas planas. Nepritarta.
132.	Kaštonų g. 1	2014-06-30 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. Nepritarta.
133.	Šviesos g. 13	2014-07-01 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-11-24 IP tvirtinimas. Atsisakė renovuoti namą.
134.	Šviesos g. 17	2014-10-28 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
135.	Žalgirio g. 97	2014-10-07 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
136.	Čiobiškio g. 5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2016-11 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
137.	Justiniškių g. 103	2014-10-08 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
138.	Rygos g. 24	2014-10-08 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
139.	Taikos g. 62	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2016-12 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei

		komisijai. Renovacija baigta.
140.	Pavasario g. 2/Paco g. 7	✓ 2017-06 darbai baigti, namas priduotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
141.	A. J. Povilaičio g. 3(5A5B)	2014-10-06 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
142.	A. J. Povilaičio g. 3(4A5B)	✓ 2015-09 darbai baigti, namas priduotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
143.	A. J. Povilaičio g. 3(3A9B)	✓ 2016-03 darbai baigti, namas priduotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
144.	A. J. Povilaičio g. 3(2A5B)	2014-11-11 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
145.	Taikos g. 77	2014-10-14 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
146.	J. Tumo-Vaižganto g. 6	✓ 2014-12-17 bankai nefinansuoja dėl per didelio įsiskolinimo komunalinėms įmonėms.
147.	Lvovo g. 91	✓ 2017-12 darbai baigti, darbai priduoti Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
148.	Žirmūnų g. 41	2014-07-09 organizuojami susirinkimai dėl investicijų plano tvirtinimo. Pritarta. Renovacija vykdo bendrija.
149.	Žirmūnų g. 47	2014-07-09 organizuojami susirinkimai dėl investicijų plano tvirtinimo. Pritarta. Renovacija vykdo bendrija.
150.	Kapsų g. 16	2014-09-29 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
151.	Kapsų g. 18	2014-09-30 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
152.	Telšių g. 1/Kapsų g. 4	2014-10-28 paskelbtas susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
153.	Pylimo g. 35 (2A3p)	2014-08-21 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-18 IP tvirtinimas. Nepritarta.
154.	Pylimo g. 35 (1A4/p)	2014-08-21 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-18 IP tvirtinimas. Nepritarta.
155.	Liepkalnio g. 83	✓ 2018-07 namas priduotas Valstybinei komisijai, renovacija baigta.
156.	Dariaus ir Girėno g. 83	2014-10-27 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. Nepritarta.
157.	Gelvonų g. 40	2014-08-20 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2015-03-04 IP tvirtinimas. Nepritarta.
158.	Kanklių g. 12(II korp.)	2014-08-25 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-10-28 IP tvirtinimas. Nepritarta.
159.	Gedimino pr. 48 4A4p	2014-09-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-17 IP tvirtinimas. Nepritarta.
160.	Gedimino pr. 48 5A3p	2014-09-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-17 IP tvirtinimas. Nepritarta.
161.	Gedimino pr. 46 2A4p	2014-09-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-17 IP tvirtinimas. Nepritarta.
162.	Gedimino pr. 48 3A4p	2014-09-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-17 IP tvirtinimas. Nepritarta.
163.	Gedimino pr. 46 1A3p	2014-09-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą.

		2014-12-17 IP tvirtinimas. Nepritarta.
164.	Karmelitų g. 4	2014-09-16 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą.
165.	Šešėlių g. 10	2014-09-24 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-12-09 IP tvirtinimas. Nepritarta.
166.	Šv. Stepono g. 23(4A3p)	2014-09-23 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-12-22 IP tvirtinimas. Nepritarta
167.	Šv. Stepono g. 31	2014-09-23 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-12-18 IP tvirtinimas. Nepritarta.
168.	Žaliųjų ežerų g. 115	✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas.
169.	Traidenio g. 34	2014-09-24 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-12-17 IP tvirtinimas. Nepritarta.
170.	Kauno g. 4	2014-09-25 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-12-08 IP tvirtinimas. Nepritarta.
171.	Vokiečių g. 14	2014-09-25 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-12-08 IP tvirtinimas. Nepritarta
172.	Teatro g. 5	✓ 2015-07-02 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-07 paruošta pavidimo sutartis pasirašymui. Nepasirašyta dėl trūkstamų dokumentų.
173.	Šviesos g. 6	2014-09-25 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-12-22 IP tvirtinimas. Nepritarta
174.	M.K. Čiurlionio g. 6	✓ 2015-09 konkursas nutrauktas gavus bendrijos raštą dėl Pavidimo sutarties nutraukimo. Sutartis nutraukta. ✓ Renovaciją administruoja bendrija.
175.	Pylimo g. 63(24-32 bt)(2A3p)	2014-09-25 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-12-09 IP tvirtinimas. Nepritarta.
176.	Arklių g. 16	2014-10-16 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2015-02-25 IP tvirtinimas. Nepritarta.
177.	Šv. Ignato g. 16	2014-10-16 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. Nepritarta.
178.	J. Tiškevičiaus g. 6	✓ 2018-04 darbai priduoti Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
179.	Laisvės pr. 85	✓ 2014-11-24 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ 2018-09 namas išbrauktas iš renovuojamų namų sąrašo.
180.	Pylimo g. 63(2-16 bt)(1A3p)	2014-09-25 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2014-11-25 IP tvirtinimas. Nepritarta.
181.	Šv. Stepono g. 3	✓ 2016-09 darbai baigti, namas priduotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
182.	P. Plechavičiaus g. 1	2014-11-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2015-03-03 IP tvirtinimas. Nepritarta.
183.	Labdarių g. 3(1A2p)	✓ 2014-11-17 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. ✓ 2015-05-29 – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“

		<p>patvirtino investicijų planą.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2015-07-07 – įvyko susirinkimas investicijų plano tvirtinimui. ✓ Pritarta. ✓ 2015-07 paruošta pavidimo sutartis pasirašymui. ✓ 2015-10 renovacijos darbai sustabdyti iki bus išspręstas kreditavimo klausimas. ✓ 2016-04 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPOis. ✓ 2016-04-14 įvyko rangos darbų konkursas. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Konsolė“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2016-12 planuojamas statybos leidimas. ✓ 2017-02-08 gautas statybos leidimas. Kreditavimo sutartis pasirašyta. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2018-12 darbai baigti, vyksta darbų pridavimas Valstybinei komisijai. ✓ 2019-03 įkelti dokumentai dėl Valstybinės komisijos sudarymo. Valstybinė komisija įvyko. Pateiktos pastabos dėl palėpės savininkų pradėtų statybų. Vyksta derinimai.
184.	Popieriaus g. 66	2014-11-18 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2015-03-26 IP tvirtinimas. Nepritarta.
185.	Vytauto g. 7	✓ 2017-09 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
186.	Kaštonų g. 1B	2014-11-20 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-18 IP tvirtinimas. Nepritarta.
187.	Kunigiškių g. 5	2014-11-20 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2015-03-24 IP tvirtinimas. Nepritarta.
188.	A. Kojelavičiaus g. 45	✓ 2018-09 darbai pridoti Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
189.	Olandų g. 19	Pastatas ne gyvenamasis namas, nedaugiabutis.
190.	Bazilijonų g. 6	2014-10-20 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2014-12-22 IP tvirtinimas. Nepritarta.
191.	Gedimino pr. 27	2014-12-01 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. Nepritarta.
192.	Aguonų g. 7	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2016-04 paskelbtas rangos darbų konkursas per CVPis. ✓ 2016-05 įvyko vokų atplėšimo procedūra. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „PRC“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2017-01 įvyko techninio darbo projekto viešinimo susirinkimas. Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti. ✓ 2017-05 gautas statybos leidimas. Kreditavimo sutartis pasirašyta. Pradedami renovacijos darbai. ✓ 2019-12 darbai baiginėjami, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai.
193.	Panerių g. 15	✓ 2015-07-07 vyko papildomas susirinkimas dėl sumažėjusios paramos. Kartojamas susirinkimas. Nepritarta.
194.	Varšuvos g. 1	✓ 2018-01 darbai baigti, namas pridotas Valstybinei komisijai. Renovacija baigta.
195.	Pylimo g. 36	2015-07-01 vyko investicijų plano tvirtinimas. Neįvyko, nes nesusirinko gyventojai.
196.	Kadagių g. 8	2014-12-02 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešąjį aptarimą. 2015-03-23 IP tvirtinimas. Nepritarta.
197.	Tilto g.33	2015-06-30 vyko papildomas susirinkimas dėl sumažėjusios paramos.

		Nepritarta.
198.	T. Vrublevskio g.4	2015-07-07 vyko papildomas susirinkimas dėl sumažėjusios paramos. Kartojamas susirinkimas. Nepritarta.
199.	Tilto g. 10	2015-06-16 vyko papildomas susirinkimas dėl sumažėjusios paramos. Vyksta balsavimas raštu. Nepritarta.
200.	Pelesos g.55	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2014-12-04 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. Pritarta. ✓ Renovaciją administruoja bendrija.
201.	Sodų g. 15	2014-12-04 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. Nepritarta.
202.	Šiaulių g. 6	2014-12-04 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. 2015-01-14 pakartotinis viešas aptarimas. Yra butų kurie išsidėstę Šiaulių g. 6 ir Šiaulių g. 8, t. y. per du namus. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. Nepritarta.
203.	Labdarių g. 3 (2A2p)	2014-12-10 įvyko IP viešas aptarimas. Gyventojai neatėjo į susirinkimą. 2015-03-25 IP tvirtinimas. Nepritarta.
204.	Trakų g. 4	2014-12-04 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Gyventojai neatėjo į susirinkimą.
205.	Pylimo g. 45	Negyvenamasis namas. Negyv. patalpų plotas viršija gyv. patalpų plotą.
206.	Vytauto g. 22	2014-11-12 įvyko investicijų plano viešas aptarimas. Koreguojamas investicijų planas pagal viešą aptarimą. 2015-01-27 IP tvirtinimas. Nepritarta. (Nebuvo kvorumo).

Pagarbiai

Direktorė



Eglė Randytė