

PAVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. mėn. d.

sprendimo Nr. A1 priedas

Vilniaus miesto savivaldybė

(2007 - 2016)-ŪJŲ METŲ

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas TPDR NR.: T00056038 (000132001881)

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS

ATASKAITA

I VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

1. Išorės struktūra
2. Vidaus struktūra
3. Gyvenamosios teritorijos
4. Darbo vietos
5. Gamtos vertybės, želdynai ir viešųjų erdvių sistema
6. Kultūros vertybės
7. Socialinė aplinka ir kultūra
8. Aukštybinių pastatų statyba
9. Didžiųjų prekybos centrų statyba
10. Susisiekimo sistema
11. Inžinerinė infrastruktūra
12. Poveikis aplinkai, ekologija

II IŠVADOS

III PROGNOZĖS

IV SIŪLYMAI

V PRIEDAI

I VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	Išorės struktūra					2007	2016	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
1.1	Formuoti išorės struktūrą					2007	2016	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.1.1	Skatinti išorės susisiekimo sistemos pagerinimą	Pagerinta išorės susisiekimo sistema.	LR Susisiekimo ministerija; Vilniaus miesto savivaldybės administracija; Vilniaus rajono savivaldybės administracija; Trakų rajono savivaldybės administracija	Kita		2007	2016	Vykdoma		<p>1.1.1.1. Realizuojamas tarptautinis IX b transporto koridorius. UAB „Rail Baltica statyba“ užsakymu 2014 m. įmonė „Aecom Infrastructure & Limited“ parengė studiją, kurioje išnagrinėtos Vilniaus jungties kaip „Rail Baltica“ projekto sudėtinės dalies alternatyvos ir lėšos planuojamos po 2020 m.;</p> <p>1.1.1.2. Naujo reprezentacinio patekimo į miestą iš vakarų per Pilaitės gyvenamąjį rajoną artimiausių dešimties metų laikotarpiu atsisakyta;</p> <p>1.1.1.3. Palaipsniui realizuojamas miesto apvažiavimų tinklas tranzitiniams srautams rytų-vakarų kryptimis: 2016 m. tiesti Vilniaus vakarinis greitkelis, realizuota dalis pietinio aplinkkelio (Vilniaus ribose), rekonstruota Vilniaus-Kauno automagistralės atkarpa Grigiškėse;</p>

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
										1.1.1.4. 2007-2016 m. Vilniaus oro uosto plėtra nevyko, naujas Vilniaus oro uosto riedėjimo takas nebuvo statomas. 2017 m. numatyta Vilniaus oro uosto lėktuvų kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcija.
1.1.2	Koordinuoti miesto ir priemiesčio plėtrą	Koordinuota miesto ir priemiesčio plėtra.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija; Vilniaus rajono savivaldybės administracija; Trakų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		Veiksmų koordinavimas prioritetinės plėtros zonosse koncentruotos miesto plėtros kryptimis (Pilaitės, Ukmergės, Nemėžio, Riešės-Molėtų, Lentvario-Trakų) tarp gretimų savivaldybių praktiškai nevyksta. Minimalus bendradarbiavimas tarp savivaldybių vyko rengiant bei derinant Vilniaus miesto BP ir Vilniaus rajono U zonos BP projektus.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Tarp Vilniaus ir Kauno vyksta kasdieniai nepertraukiami ryšiai – abiejų miestų gyventojų abipusė kasdienė migracija darbo, verslo, mokymosi ir studijų reikalais.
2. Vilniaus regione („nagrinėjamoje teritorijoje“) Vilniaus miesto reikšmė ypatingai didelė dėl regiono gyventojų kasdieninių ryšių su Vilniumi (Vilnius yra darbo, studijų, apsipirkimo, sveikatos ir kultūros paslaugų centras regiono gyventojams). Regione 2016-01-01 gyveno apie 680 tūkst. gyventojų (23% LT gyventojų). Per 5 metus gyventojų skaičius šiame regione išaugo beveik 10 tūkst. gyventojų.
3. Po 2020 m. planuojama, kad bus skirtos lėšos Europinės vėžės „Rail Baltica“ geležinkelio jungties Kaunas-Vilniaus projektavimui ar statybai;
4. Tarptautinio Vilniaus oro uosto Ilgalaikės plėtros plane įvertinus naujo lėktuvų kilimo tūpimo tako (KTT) rezervuotos teritorijos sprendinius, inicijuojami pakeitimai dėl antrojo KTT atsisakymo.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Vilniaus-Kauno dvimiesčio (europinės reikšmės centro) statuso klausimas nėra akcentuojamas LRV bei Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėse.
2. Gyventojų skaičius Vilniaus priemiestyje auga. Pagal rengiamą Vilniaus rajono savivaldybės dalies (U zonos) bendrąjį planą priemiestyje galėtų gyventi virš 70 tūkst. naujų gyventojų.
3. Naujos transporto jungties – patekimo į miestą iš vakarų per Pilaitės gyvenamąjį rajoną, numatytą LR BP, VA BP, BP-2007 – Vilniaus raj. sav. neplanuoja. LRV Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programoje šio įvažiavimas taip pat nėra numatyta.
4. Silpnas tarp institucinis veiksmų koordinavimas koncentruotos miesto plėtros kryptimis (Pilaitės, Ukmergės, Nemėžio, Riešės-Molėtų, Lentvario-Trakų kryptimis), vystant socialinę ir techninę infrastruktūrą bei viešąjį transportą, įgyvendinat sostinės išorės infrastruktūros (tarptautinių ryšių koridoriai, logistikos centrai) plėtros projektus, formuojant miesto ir užmiesčio paslaugų centrų sistemą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2	Vidaus struktūra					2007	2016	<p>Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0</p> <p>Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5</p>		
2.1	Formuoti vidaus struktūrą					2007	2016	<p>Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 5</p> <p>Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5</p>		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.1.1	Sustiprinti miesto savitumą	Sustiprintas miesto savitumas.	Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		2.1.1.1. Miesto su aiškiai išreikštomis trimis pagrindinėmis zonomis (centrine, vidurine, periferine) savitumą esmingai keitė vykstanti gyventojų migracija į priemiestį, chaotiška plėtra Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, ardanti miesto žaliąjį žiedą. Esminiai pokyčiai taip pat vyko viešų ir privačių investicijų dėka atnaujinant ir atgaivinant istorinį centrą. Vidurinė, sovietmečiu užstatyta zona stagnavo; 2.1.1.2. Išliko sostinės funkcijų koncentracija istoriniame miesto centre. Naujojoje centro dalyje dešiniajame Neries krante bandoma kurti naujus kultūrinius, komercinius, administracinius

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.1.1	Sustiprinti miesto savitumą	Sustiprintas miesto savitumas.	Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		Europos valstybės sostinės atributus, formuojama „Architektūrinė kalva“, tačiau kol kas čia nepersikėlė naujos valstybės ar savivaldybės įmonės.
2.1.2	Pagerinti Sostinės įvaizdį ir jos funkcijoms reikalingą infrastruktūrą	Pagerintas Sostinės įvaizdis ir jos funkcijoms reikalinga infrastruktūra.	Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		Nerealizuoti BP numatyti stambūs visuomeniniai objektai svarbiose miesto funkcinė bei kompozicinė prasme vietose – Seimo, Sporto rūmų prieigose, buvusių Profsajungų rūmų vietoje ant Tauro kalno.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.1.3	Suformuoti miesto centrų sistemą	Suformuota miesto centrų sistema.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		<p>2.1.3.1. Miesto centrų sistemoje didžiausi pokyčiai vyksta pagrindinio miesto centro (Senojo ir Naujojo) ir Ozo gatvės aplinkoje.</p> <p>2.1.3.2. Per lėtai vykdoma pramonės ir gamybos teritorijų konversija Pagrindiniame centre, Vilkpėdėje.</p> <p>2.1.3.3. Sovietmečio statybos gyvenamųjų rajonų centruose paslaugų objektų plėtra kuriant darbo vietas vyko nepakankamai intensyviai.</p> <p>2.1.3.4. Kituose BP numatytuose plėtoti centruose pokyčiai buvo fragmentiški, paremti daugiausia privačia iniciatyva ir investicijomis.</p>

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.1.4	Optimizuoti miesto urbanistinę struktūrą	Optimizuota miesto urbanistinė struktūra.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		<p>2.1.4.1. Ne visoms BP nurodytoms saugomoms teritorijoms parengti specialieji teritorijų planavimo dokumentai. Todėl šiuo metu jose galioja BP sprendiniai tiek, kiek neprieštaruja šių teritorijų specialiesiems apsaugos reglamentams.</p> <p>2.1.4.2. BP numatyta apie 3000 ha naujos plėtros teritorijų, t.y. daugiau negu yra realus poreikis iki 2015 m., todėl nustatytos prioritetingos plėtros zonos, siekis tankinti esamas urbanizuotas miesto centro teritorijas. Tačiau 2007-2016 m. didžioji dalis naujos gyvenamųjų vienbučių ir dvibučių namų rajonų plėtros vyko ne prioritetingose išorinėse naujos plėtros teritorijose.</p>

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.1.5	Įvertinti neaktualius, pasenusius Teritorijų planavimo registro dokumentus	Įvertinti ir išrinkti neaktualūs, pasenę Teritorijų planavimo registro dokumentai.	Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas	Savivaldybės biudžeto lėšos		2014	2016	Vykdoma		Peržiūrėjus galiojančius detaliuosius planus, nustatyta, kad dalis jų yra nebeaktualūs ir neatitinka galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reikalavimų. Dalį TP dokumentų siūloma išbraukti iš TPD registro. Smulkesnė informacija pateikta A2 priede - Vilniaus miesto savivaldybės naikintinių teritorijų planavimo dokumentų sąrašas.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Sėkmingai plėtojami atskiri miesto centrų sistemos elementai – lokalūs daugiaviečiai ir specializuoti centrai senajame ir naujajame miesto centruose, Ozo g.
2. Sėkmingai plėtojami integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai) – Santaros ir Saulėtekio, planuojamas Vismaliukų.
3. Vykdomi neefektyviai naudojamų teritorijų konversijos ir renovacijos procesai.
4. Prisilaikant BP sprendinių vykdomos miesto savitumą išsaugančios ir paryškinančios priemonės.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Decentralizuotos koncentracijos miesto struktūros modelio įgyvendinimas vyksta fragmentiškai, epizodiškai planuojant ir paskirstant resursus šiam modeliui įgyvendinti.
2. Nuosekliai augantys vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos mastai periferinėse teritorijose didina iki BP įgyvendinimo buvusias ir išlikusias miesto struktūros problemas: didėja urbanistinė drieka, auga gyventojų mobilumas, didėja visų rūšių infrastruktūros kaštai.
3. Vilniaus miesto plėtra vykdoma nesilaikant BP numatytų plėtros prioritetų. Stokojama resursų spręsti aktualiausias miesto vystymo problemas prioritetingose plėtros teritorijose, ypač Pagrindiniame centre Šnipiškėse, pietinėje Naujamiesčio dalyje, Saltoniškėse, Žirmūnuose.
4. Visu BP įgyvendinimo laikotarpiu nevyko sovietinės statybos gyvenamųjų rajonų kompleksinė modernizacija ir revitalizacija.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	Gyvenamosios teritorijos					2007	2016	<p>Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0</p> <p>Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2</p>		
3.1	Plėtoti gyvenamąsias teritorijas					2007	2016	<p>Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2</p>		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.1.1	Skatinti nuoseklią, kokybišką gyvenamojo būsto plėtrą	Nuosekli, kokybiška gyvenamojo būsto plėtra.	Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas	Savivaldybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		<p>3.1.1.1. Gyvenamosios teritorijos kol kas išlaiko savo kompaktiškumą: butų daugiabučiuose namuose dalis bendrame Vilniaus m. esančių būstų skaičiuje išlieka didelė – 87 proc.;</p> <p>3.1.1.2. Aktyviai plėtojama daugiabutė statyba prioritetingose teritorijose: daugiausia daugiabučių namų pastatoma centrinėje miesto dalyje, Pilaitės šiaurinėje dalyje ir Ukmergės g. aplinkoje, būstui pritaikomos buvusios pramonės teritorijos Naujamiestyje, Senamiestyje, Žirmūnuose, Žvėryne, Naujininkuose ir kt., bet taip pat leidžiama užstatyti ir kitas gyvenamąsias teritorijas, nepaisant jų prioritetiškumo;</p> <p>3.1.1.3. 1-2 butų savivaldybes ir kartu nekuriant susisiekimo tinklo, viešųjų erdvių ir želdynų sistemos, socialinės infrastruktūros.</p>

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.2	Renovuoti esamus gyvenamuosius namus ir jų teritorijas	Renovuoti esami gyvenamieji namai ir jų teritorijos.	Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas; Miesto ūkio ir transporto departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		3.1.2.1. Nebuvo parengti BP numatyti kompleksiniai sovietinės statybos gyvenamųjų rajonų atnaujinimo projektai, galimybių studijos; 3.1.2.2. Sovietinės statybos gyvenamosios teritorijos yra nudėvėtos, nebetenkina gyventojų poreikių; 3.1.2.3. Ryškėja gyvenamųjų rajonų segregacija tarp naujos statybos kvartalų ir vidurinėje miesto zonoje esančių sovietinės statybos gyvenamųjų rajonų bei senųjų gyvenviečių.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Būsto rinka krizės ir po krizinės išliko gyvybinga vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos dėka.
2. Daugiabutė statyba koncentravosi užstatytose ir prioritėtinėse naujos plėtros teritorijose – Pilaitės šiaurinėje dalyje, miesto centro prieigose.
3. Tęsiasi konversija, būstui pritaikant buvusias pramonines teritorijas Naujamiestyje, Senamiestyje, Žirmūnuose, Žvėryne, Naujininkuose ir kt.
4. Vyko kompaktiška Pilaitės šiaurinės dalies plėtra.
5. Spartėjo sovietinės statybos daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos tempas.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Nebuvo parengti bendrojo plano principines nuostatas atskiruose gyvenamuosiuose kvartaluose, rajonuose detalizuojantys žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai, todėl rengiant konkrečių sklypų detaliuosius planus ar, įsigaliojus naujai LR TPI redakcijai, statybos techninius projektus, dažnai buvo siekiama realizuoti aukščiausius BP sprendiniuose numatytus užstatymo reglamentų leidžiamus rodiklius, neatsižvelgiant į urbanistinę ir gamtinę aplinką ir neatliekant BP sprendiniuose nurodyto planuojamo rajono analizės.
2. Konversija buvusias pramonines teritorijas pritaikant būstui dažnai vyko nekompleksiškai.
3. Individualių gyvenamųjų namų statyba daugiausia vyko priemiestinėje zonoje – ypač buvusių kolektyvinių sodų teritorijose.
4. Nebuvo parengti BP numatyti kompleksiniai sovietinės statybos rajonų atnaujinimo projektai, galimybių studijos, nevyko platesnė diskusija apie šiluminės varžos padidinimą viršijančias renovacijos galimybes.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4	Darbo vietos					2007	2016	<p>Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0</p> <p>Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1</p>		
4.1	Plėtoti darbo vietas					2007	2016	<p>Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1</p>		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.1	Nauja priemonė Sudaryti palankias sąlygas paslaugų, aptarnavimo, administravimo, tarpininkavimo, žinių ekonomikos, gamybos sektorių darbo vietoms kurti	Palankios sąlygos paslaugų, aptarnavimo, administravimo, tarpininkavimo, žinių ekonomikos, gamybos sektorių darbo vietoms kurti.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas; Teisės departamentas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		4.1.1.1. Paslaugų, prekybos ir pramogų objektų plėtra vyksta užstatybose miesto teritorijose šalia gyvenamųjų rajonų (Pašilaičiai, Fabijoniškės, Žirmūnai, Verkiai); 4.1.1.2. Pagrindinė pramonės ir sandėliavimo objektų plėtra dalinai vyksta BP nustatytoje teritorijose (Aukštieji Paneriai, Kuprijoniškės, Vaidotai); 4.1.1.3. Per lėtai įsisavinamos BP numatytos plyno lauko investicijoms skirtos teritorijos verslo ir gamybos zonų plėtrai (Lentvario zona, Kuprijoniškės, Pupinė).

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Paslaugų, prekybos ir pramogų objektų plėtra vyksta šalia gyvenamųjų rajonų (Pašilaičiai, Fabijoniškės, Žirmūnai, Verkiai).
2. Vyksta patraukliose vietose esančių nebenaudojamų pramonės teritorijų konversija (pervarkymas) kuriant paslaugų objektus, gyvenamuosius kvartalus (tarp Kalvarijų ir Verkių g.; Savanorių pr., Naujamiestyje). Tęsiamas pavyzdinio projekto „architektūros parkas“ įgyvendinimas Paplaujos ir Markučių gatvių istorinėse teritorijose.
3. Pagrindinė pramonės ir sandėliavimo objektų plėtra vyksta BP nustatytose teritorijose (Aukštieji Paneriai, Kuprijoniškės, Vaidotai).
4. Aktyviai vykdomos programos ir projektai, pritraukiantys išmaniąsias technologijas, skatinantys pramonės įmonių rekonstrukciją, naujų aukštųjų technologijų atsiradimą.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Per lėtai įsisavinamos BP numatytos plyno lauko investicijoms skirtos teritorijos verslo ir gamybos zonų plėtrai (Lentvario zona, Kuprijoniškės, Pupinė), nevystomi tų teritorijų plėtrai būtini inžineriniai tinklai ir gatvių tinklas.
2. Pramoninės zonos Naujojoje Vilnioje potencialas išlieka nepanaudotas, konversija joje taip pat praktiškai nevyksta.
3. Daugelyje pramonei skirtų teritorijų nevyksta pramonės restruktūrizacija, kuriant darbo vietas aukštos kvalifikacijos personalui (pvz. Jankiškių pramonės rajone – Vilniaus mėsos kombinatas, Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla).
4. Nevyksta įmonių konversija miesto plėtrai svarbiose bei gamtinei aplinkai jautriose vietose: Vilniaus 2-oji elektrinė šalia Neries upės, chemijos bazė Gureliuose netoli Vokės upės.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5	Gamtos vertybės, želdynai ir viešųjų erdvių sistema					2007	2016	<p>Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0</p> <p>Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4</p>		
5.1	Plėtoti gamtos vertybes, želdynus ir viešųjų erdvių sistemą					2007	2016	<p>Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4</p>		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.1	Sudaryti sąlygas saugomų gamtinių teritorijų apsaugai	Sudarytos sąlygos saugomų gamtinių teritorijų apsaugai.	LR Aplinkos ministerija; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		5.1.1.1. Regioniniuose parkuose pavyzdinčiai vykdoma gamtinių vertybių apsauga, tvarkymas ir populiarinimas; 5.1.1.2. Patikslintos savivaldybės saugomų teritorijų ribos; 5.1.1.3. Didesnėje miesto ST dalyje – daugelyje draustinių (~40 kv. km) gamtosauginės programos nefinansuojamos ir nevykdomos.
5.1.2	Sudaryti sąlygas gamtinio karkaso apsaugai	Sudarytos sąlygos gamtinio karkaso apsaugai.	LR Aplinkos ministerija; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		5.1.2. Gamtinio karkaso nuostatų apribojimus ėmus taikyti pagrindinei urbanizuotai miesto daliai (urbanizuotoms GK teritorijoms), stabdomas kompleksinių sprendinių įgyvendinimas BP centrų funkcinėse zonose.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.3	Sudaryti sąlygas miškų ir miškingų teritorijų išsaugojimui	Sudarytos sąlygos miškų ir miškingų teritorijų išsaugojimui.	LR Aplinkos ministerija; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		5.1.3.1. Sustiprėjo teisinė želdynų teritorijų apsauga – nuo 2008 m. nuosekliai formuojami atskirųjų želdynų sklypai urbanizuotose miesto dalyse; 5.1.3.2. Nemažėja BP keitimų pasiūlymų dėl statybų neužstatomose (tarp jų ir želdynų) teritorijose.
5.1.4	Plėtoti želdynų teritorijas	Išplėtos želdynų teritorijos.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas; Miesto ūkio ir transporto departamentas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		5.1.4.1. Rengiami želdynų projektiniai pasiūlymai ir techniniai projektai; 5.1.4.2. Įrengiami želdynai, atnaujinami želdiniai centrinėje miesto dalyje.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Sustiprėjo teisinė želdynų teritorijų apsauga – nuo 2008 m. nuosekliai formuojami atskirųjų želdynų sklypai urbanizuotose miesto dalyse.
2. Parengti ar rengiami želdynų apsaugą užtikrinantys dokumentai: vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai SP.
3. Parengtas Gamtinio karkaso teritorijų apsaugos ir naudojimo SP atskiroms plėtros teritorijoms.
4. Rengiami želdynų projektiniai pasiūlymai ir techniniai projektai.
5. Patikslintos savivaldybės saugomų teritorijų ribos.
6. Įrengiami ir atnaujinami želdiniai centrinėje miesto dalyje.
7. Regioniniuose parkuose vykdoma gamtinių vertybių apsauga, tvarkymas ir populiarinimas.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Dėl teisinio reglamentavimo pokyčių gamtinio karkaso nuostatų apribojimus ėmus taikyti pagrindinei urbanizuotai miesto daliai (urbanizuotoms GK teritorijoms), stabdomas kompleksinių sprendinių įgyvendinimas BP centrų ir gyvenamųjų teritorijų funkcinėse zonose.
2. Miesto miškų valdymas išskaidytas tarp kelių valdytojų (Vilniaus, Nemenčinės ir Trakų miškų urėdijos; Vilniaus miesto interesai).
3. Didėja pagal miškininkystės reikalavimus nesutvarkomų miškų plotai.
4. Nėra teisinio mechanizmo suformuoti ir įrengti vietinius želdynus naujos plėtros teritorijose privačioje žemėje.
5. Gamtosauginės programos nefinansuojamos ir nevykdomos didesnėje miesto ST dalyje (daugelyje draustinių ~40 kv. km).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6	Kultūros vertybės					2007	2016	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
6.1	Išsaugoti ir naudoti kultūros vertybes					2007	2016	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.1	Sudaryti sąlygas Vilniaus senamiesčio savitumo išsaugojimui	Sudarytos sąlygos Vilniaus senamiesčio savitumo išsaugojimui.	LR Kultūros ministerija; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas; Miesto ūkio ir transporto departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		6.1.1.1. Įgyvendinama BP kultūros paveldo apsaugos sprendiniuose nustatyta kryptis tvarkyti ir pritaikyti viešajai paskirčiai vertingiausias Vilniaus senamiesčio kultūros paveldo objektus, sudaryti sąlygas kultūriniam turizmui; 6.1.1.2. Tvarkybos darbai atlikti svarbiuose Senamiesčio kultūros paveldo statinių ir jų kompleksuose, kurių tarpe darbų kokybe ir apimtimi išsiskiria Aukštutinė pilis, Katedros varpinė, Vilniaus bastėja, Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Pranciškonų bažnyčia; 6.1.1.3. Senamiestyje įrengti nauji skverai: Tibeto (Užupyje), Bazilijonų ir Arklių g. sankirtoje (T. Ševčenkos), Jurgos (Aguonų g.), atidarytas rekonstruotas Bernardinų sodas, tvarkyti Vilniaus Pilių rezervato želdynai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.2	Sudaryti sąlygas kitų kultūros vertybių savitumo išryškinimui ir išsaugojimui	Sudarytos sąlygos kitų kultūros vertybių savitumo išryškinimui ir išsaugojimui.	LR Kultūros ministerija; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas; Miesto ūkio ir transporto departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		6.1.2.1. Nustatytos arba patikslintos daugelio Vilniaus m. kultūros paveldo vietovių ir statinių kompleksų vertingosios savybės, atlikti jų paveldosauginiai tyrimai ir parengti projektiniai dokumentai; 6.1.2.2. Miesto istorinės dalies siluetai esminių pokyčių nepatyrė; 6.1.2.3. Nepakankamai tvarkyti istorinių priemiesčių (Žvėryno, Užupio, Rasų, Antakalnio) medinio architektūros paveldo objektai, spartėja jų nykimas; 6.1.2.4. Tinkamai tvarkoma tik dalis BP-2007 nustatytų Vilniaus senamiesčio apžvalgos vietų.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Nustatytos arba patikslintos daugelio Vilniaus m. kultūros paveldo vietovių ir statinių kompleksų vertingosios savybės, atlikti jų paveldosauginiai tyrimai ir parengti projektiniai dokumentai.
2. Tvarkybos darbai atlikti svarbiuose Senamiesčio kultūros paveldo statinių ir jų kompleksuose, kurių tarpe darbų kokybe ir apimtimi išsiskiria Aukštutinė pilis, Katedros varpinė, Vilniaus bastėja, Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Pranciškonų bažnyčia. Pradėtas Sapiegų rūmų restauravimas, baigta restauruoti Tuskulėnų dvaro sodyba. Baigta statyti Valdovų rūmų A dalis.
3. Senamiestyje įrengti nauji skverai: Tibeto (Užupyje), Bazilijonų ir Arklių g. sankirtoje (T. Ševčenkos), Jurgos (Aguonų g.), atidarytas rekonstruotas Bernardinų sodas, tvarkyti Vilniaus Pilių rezervato želdynai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Apleisti ir viešai paskirčiai nenaudojami pastatai, sudarantys išskirtinę kultūrinę urbanistinę vertę pasižyminčius kompleksus: Šv. Dvasios bažnyčios ir dominikonų vienuolyno, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios ir Augustinų vienuolyno, Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios ir Vizitių vienuolyno, Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios ir Misionierių vienuolyno, Kirdėjų rūmų, Ligoninės Bokšto g., Lukiškių kalėjimo.
2. Tinkamai nesutvarkytos svarbios viešosios istorinio centro erdvės: Malkų turgaus aikštė, Evangelikų reformatų skveras, skveras prie Aušros Vartų ir Bazilijonų g. sankryžos, teritorija tarp Vingrių g. ir Mindaugo g., Jono Pauliaus II skveras priešais Šv. ap. Petro ir Pauliaus bažnyčią, Vileišių skveras prie T. Kosciuškos g.
3. Nepakankamai tvarkyti istorinių priemiesčių (Žvėryno, Užupio, Rasų, Antakalnio) medinio architektūros paveldo objektai, pastaraisiais metais jų nykimas spartus.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7	Socialinė aplinka ir kultūra					2007	2016	<p>Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0</p> <p>Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5</p>		
7.1	Plėtoti socialinę aplinką ir kultūros infrastruktūrą					2007	2016	<p>Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5</p>		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.1.1	Plėtoti miesto kultūrinius objektus ir bendruomenių centrus	Išplėtoti miesto kultūriniai objektai ir bendruomenių centrai.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas; Miesto plėtros departamentas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		7.1.1.1. Bibliotekų lankymas sumažėjo iki 85 tūkst. per metus, bet bibliotekų skyriai Vilniuje išsidėstę tolygiai, jų tinklas apima visus tankiau apgyvendintus rajonus; 7.1.1.2. Vilniuje veikia 21 teatro institucija, didžioji jų dalis centre ir senamiestyje; 7.1.1.3. Kino teatrų lankytojų skaičius augo iki 1,4 mln. per metus, nors kino teatrų vietų skaičius sumažėjo iki 6273; 7.1.1.4. Muziejų lankytojų skaičius Vilniaus mieste išaugo ir siekė beveik 1,3 mln. lankytojų per metus; 7.1.1.5. Nebuvo vystomi šie projektai: Simfoninės muzikos salė, Tarptautinių konferencijų centras, A. Gudaičio galerija, atsisakyta Gugenheimo muziejaus.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.1.2	Užtikrinti ikimokyklinių ir mokyklinių įstaigų prieinamumą	Užtikrintas ikimokyklinių ir mokyklinių įstaigų prieinamumas.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas; Miesto plėtros departamentas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		7.1.2.1. 2015-2016 m. veikė 124 savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Vertinant pasiekiamumą, yra didelė mokyklų koncentracija centre, bet jų trūksta Tarandėje, Santariškėse, Verkiuose, Pavilnyje; 7.1.2.2. 2015-2016 m. veikė 126 savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurias lankė 23,8 tūkst. vaikų; dar 1,6 tūkst. vaikų lankė bendrojo ugdymo įstaigų ikimokyklinės grupės (iš viso 25,4 tūkst. vaikų). Pagal auklėtinių sk. 1000-iiu gyv., mažiausiai tenka Verkių, Panerių ir Pilaitės sen. Pagal pasiekiamumo spindulį (500 m.), rodiklis netenkinamas: Santariškėse, Tarandėje, Pavilnyje ir rečiau apgyvendintuose pietiniuose rajonuose. Vertinant vietų skaičių darželiuose, tenkantį vienam 0-6 metų amžiaus vaikui, geriausia situacija Vilkpėdėje, Rasose, Šeškinėje ir

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
										Naujininkuose. Didžiausias vietų trūkumas Verkiuose, Santariškėse, Centre, Tarandėje, šiaurinėje Pilaitės dalyje, Gureliuose, Dvarčionyse, A. Paneriuose.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.1.3	Didinti sveikatos ir socialinės rūpybos paslaugų prieinamumą	Padidintas sveikatos ir socialinės rūpybos paslaugų prieinamumas.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas; Miesto plėtros departamentas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		7.1.3.1. Vilniuje 52 gydytojai (LT – 39) ir 84,5 ligonių lovos (LT – 70,5) 10 000 gyv. bei 12,2 tūkst. operacijų (LT – 11,7 tūkst.) 100 000 gyv. 7.1.3.2. Vilniuje yra 13,5 slaugos lovų skaičius (LT – 14,5) 10 000 gyventojų. Vilniuje trūksta bent 150 slaugos lovų; 7.1.3.3. Santariškėse ir Tarandėje privatūs tiekėjai pasiūlė pirminės sveikatos priežiūros sprendimus. Mažiausias prieinamumas prie sveikatos priežiūros įstaigų Gulbinuose, Dvarčionyse, Salininkuose, Lentvaryje, Paneriuose, Trakų Vokėje, Pylimėliuose; 7.1.3.4. Pašilaičiuose, Fabijoniškėse, Viršuliškėse – nėra viešų sveikatos priežiūros įstaigų; 7.1.3.5. Vaikų skaičius globos įstaigose – 406. Šeimoje buvo globojamas 691 vaikas. Vaikų globos įstaigos nebus plečiamos;

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
										7.1.3.6. Ilgalaikės globos paslaugas senyvo amžiaus žmonėms Savivaldybė pirko visoje Lietuvoje – Vilniaus mieste, Vilniaus rajone, Visagine, Zarasuose ir kt.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.1.4	Plėtoti sporto objektus	Išplėtoti sporto objektai.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas; Miesto plėtros departamentas	Europos Sąjungos paramos lėšos		2007	2016	Vykdoma		Vilniaus miesto sporto infrastruktūros atnaujinimo galimybių studijos duomenimis, Vilniaus mieste yra apie 800 sporto aikščių ir aikštelių. Mieste dominuoja senos statybos atviro tipo sporto infrastruktūros statiniai (apie 70 proc.), didelei daliai jų yra būtinas atnaujinimas. Pastaraisiais metais miesto savivaldybės administracija kartu su vyriausybinėmis institucijomis daugiau dėmesio skiria miesto atvirų sporto aikštelių ir aikštynų problemoms spręsti, infrastruktūrai atnaujinti.
7.1.5	Koordinuoti maldos namų plėtrą	Koordinuota maldos namų plėtra.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas; Miesto plėtros departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		2016 m. pradėta statyti Šv. Juozapo bažnyčia Pilaiteje bei Šv. Dvasios bažnyčia Grigiškėse.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Visuomeninių ir socialinių objektų plėtra koncentruojasi į užstatytą miesto teritoriją.
2. Pradėtas į socialiai silpnesnius visuomenės sluoksnius orientuotų objektų įgyvendinimas.
3. Aktyviau vystoma socialinė infrastruktūra (ypač ikimokyklinio ugdymo įstaigos) periferinėse teritorijose.
4. Ženkliai sumažėjo besimokančių II pamainoje.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Visuomeninių objektų plėtros apimtys ženkliai atsilieka nuo privačių – gyvenamųjų ir komercinių objektų plėtros.
2. Socialinė infrastruktūra nekuriama kolektyvinių sodų ir periferinėje zonoje, naujosiose gyvenvietėse.
3. Socialinis ir kultūrinis potencialas nepakankamai išnaudojamas konversijos proceso skatinimui.
4. Galiojančio BP sprendiniuose numatytos teritorijos socialinės infrastruktūros plėtrai nebuvo paimamos visuomenės poreikiams ar nuperkamos iš savininkų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8	Aukštybinių pastatų statyba					2007	2016	<p>Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0</p> <p>Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2</p>		
8.1	Sureguliuota aukštybinių pastatų plėtra					2007	2016	<p>Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2</p>		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.1	Pagerinti aukštybinių pastatų statybos reglamentavimą (ypač zonoje prie Konstitucijos pr.)	Pagerintas aukštybinių pastatų statybos reglamentavimas (ypač zonoje prie Konstitucijos pr.).	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas	Savivaldybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		Toliau tikslinamas ir tobulinamas aukštybinių pastatų statybos reglamentavimas, ypač zonoje prie Konstitucijos pr. BP nepakankamai reglamentavo užstatymo intensyvumo rodiklius aukštybiniam užstatymui skirtose teritorijose (vadovaujantis bendrais BP reglamentais, aukštybiniam užstatymui skirtose centrų teritorijose neįmanoma suformuoti kompaktiškos užstatymo struktūros).
8.1.2	Skatinti Vakarų centro (prie Spaudos rūmų) aukštybinių komercinių pastatų plėtrą	Spartesnė Vakarų centro (prie Spaudos rūmų) aukštybinių komercinių pastatų plėtra.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas	Savivaldybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		Dalinai realizuojamas komercinis Vakarų centras prie Spaudos rūmų (biurų pastatas „Grand Office“ – 21 a.).

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Vilniaus miesto savivaldybė aiškiai aukštybinių pastatų statybos lokalizacijos politiką, formuojančią miesto erdvinę urbanistinių mazgų išryškavimo koncepciją.
2. Parengtos „Architektūrinės kalvos“ dešiniajame Neries krante urbanistinės studijos; prisilaikant urbanistinės koncepcijos pastatyti ir baigiami statyti aukštybiniai pastatai šioje pagrindinio miesto centro zonoje („Vilniaus verslo uostas“ – 24/17/6 a., „Swedbank“ – 16 a., verslo centras „Quadrum“ – 17/12/9 a.).
3. Dalinai realizuojamos aukštybinių pastatų zonos lokaliuose miesto centruose – „Vakarų“ centre prie Spaudos rūmų (biurų pastatas „Grand Office“ – 21 a.), statant daugiabučius namus „Šiaurės vakarų“ centro zonoje.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Nebaigta rengti Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos reglamentavimo sistema (Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas, nustatantis Vilniaus senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonos ribas bei ten taikomus paveldosauginius reikalavimus), paliekanti neaiškius kriterijus dėl galimos aukštybinių pastatų įtakos senamiesčiui.
2. Numatytų aukštybinių pastatų statybos zonų detalizacija dalinai vyko su pavienių objektų aukščių parametru nustatymu.
3. Dalyje aukštybiniams pastatams (urbanistiniams akcentams) skirtų vietų leista statyti mažaukščius prekybos centrus su didelėmis automobilių stovėjimo aikštelėmis.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9	Didžiųjų prekybos centrų statyba					2007	2016	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
9.1	Reguluoti didžiųjų prekybos centrų plėtrą					2007	2016	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.1.1	Pagerinti didžiųjų prekybos centrų plėtros reglamentavimą.	Pagerintas didžiųjų prekybos centrų plėtros reglamentavimas.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas	Savivaldybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		<p>9.1.1.1. Apie 30 prekybinių objektų (5000 – 109 000 kv.m prekybinio ploto) mieste formuoja didžiųjų prekybos centrų struktūrą, kuri nėra dominuojanti (22%) visame prekybinių objektų kontekste. Dauguma (~58%) didžiųjų prekybos centrų veikia toliau nuo miesto centro;</p> <p>9.1.1.2. Didieji prekybos centrai įsiterpę tarp miesto centro ir „miegamųjų miesto rajonų“ stipriai įtakoja urbanistinę aplinką, neigiamai įtakoja pagrindinio miesto centro mažesnės apimties prekybinius objektus, kelia problemas susisiekimo infrastruktūrai;</p> <p>9.1.1.3. Prekybos centrų plėtra, įvertinant naujus miesto poreikius, atskirose vietose neatitinka Vilniaus miesto prekybos centrų plėtros schemos, kurią būtina pakeisti rengiant BP keitimą.</p>

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Didieji prekybos centrai, remiantis galiojančiais BP sprendiniais, nebuvo plėtojami centrinėje miesto dalyje.
2. Vis daugiau prekybos centrų vykdo kultūrinės ir laisvalaikio leidimo priemones, išnaudodami savo dengtas erdves, ypač šaltuoju metų laiku.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Nesant paramos smulkesniam verslui ir esant aukštomis patalpų nuomos kainoms miesto centrinėje dalyje, didieji prekybos centrai, išsidėstę artimoje miesto centrui aplinkoje, mažina pagrindinio centro gyvybingumą.
2. Prekybos centrų plėtra 2004-2015 metais, įvertinant naujus miesto poreikius, atskirose vietose neatitinka Vilniaus miesto prekybos centrų plėtros schemas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10	Susisiekimo sistema					2007	2016	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
10.1	Tobulinti susisiekimo sistemą					2007	2016	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.1.1	Plėtoti išorės susisiekimo tinklą	Išplėtotas išorės susisiekimo tinklas.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas; Miesto ūkio ir transporto departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		Vilnių kerta 3 europinės automagistralės: E28 Berlynas-Minskas, E85 Klaipėda-Bukareštas ir E272 Vilnius-Klaipėda. Miestą kerta Trans European Network (TEN) IXB kelių ir geležinkelio koridoriaus atšaka Kijevas-Klaipėda ir tarptautinė dviračių trasa EuroVelo 11; veikia tarptautinis Vilniaus oro uostas ir Vilniaus intermodalinis terminalas. Tai sudaro palankias sąlygas tarptautinio turizmo, ekonomikos ir verslo plėtrai, keleivių ir krovinių pervežimams.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.1.2	Plėtoti miesto vidaus susisiekimo tinklą	Išplėtotas miesto vidaus susisiekimo tinklas.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas; Miesto ūkio ir transporto departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		Baigiamas formuoti greito susisiekimo gatvių tinklas, nukreipiantis transportą nuo miesto centrinės dalies ir jungiantis su pagrindiniais miesto išorės keliais. Vyksta sunkiojo tranzitinio transporto eliminavimas iš miesto centrinės dalies, gyvenamųjų rajonų ir rekreacinių zonų.
10.1.3	Plėtoti keleivių maršrutinį transportą	Išplėtotas keleivių maršrutinis transportas.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas; Miesto ūkio ir transporto departamentas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		Realizuotas greito susisiekimo GRA tipo viešojo transporto maršrutinis tinklas. Įvestas vieningas elektroninis bilietas. Miesto viešojo transporto maršrutinis tinklas užtikrina norminį 80% urbanizuotos teritorijos dengiamumą. Liko neintegruoti į miesto susisiekimo sistemą 2 traukinių maršrutai. Procentinė kelionių struktūra (pėsčiomis dviračiu automobiliais viešuoju transportu) procentais: 29,4 0,7 45,6 24,3.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Baigiamas formuoti greito susisiekimo gatvių tinklas, nukreipiantis transportą nuo miesto centrinės dalies ir jungiantis su pagrindiniais miesto išorės keliais.
2. Miesto viešojo transporto maršrutinis tinklas užtikrina norminį 80% urbanizuotos teritorijos dengiamumą.
3. Fiksuojamos įskaitinių eismo įvykių ir nukentėjusiųjų avarijose mažėjimo tendencijos. Remiantis juodųjų dėmių žemėlapiais, diegiamos saugaus eismo priemonės.
4. Keleivių srautas oro uoste viršijo optimistinę BP prognozę. Ženkliai pagerintas susisiekimas su tarptautiniu Vilniaus oro uostu.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Nekompaktiška miesto struktūra, didėjanti darbo ir gyvenamųjų vietų atskirtis, menkai reguliuojama miesto urbanistinė plėtra neleidžia efektyviai išnaudoti esamas miesto gatves ir viešojo transporto maršrutinį tinklą.
2. Mažėjantys viešojo transporto keleivių pervežimai ir didėjantis lengvųjų automobilių naudojimas kasdienėms kelionėms (pagal keleivių km santykis 25:75).
3. Didelis viešojo transporto parko amžius, maža traukinių ir priemiestinės zonos viešojo transporto integracija.
4. Nepanaikintas tranzitinio transporto eismas Vilniaus miesto senamiesčio II zonoje.
5. Nepakankamai realizuotas magistralinių dviračių takų tinklas, neužtikrintas jo rišlumas ir saugumas.
6. Nerealizuotas vidaus vandens kelio maršrutas su priplaukomis trasoje „Verkiai-Lazdynų tiltas“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
11	Inžinerinė infrastruktūra					2007	2016	<p>Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0</p> <p>Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7</p>		
11.1	Plėtoti inžinerinę infrastruktūrą					2007	2016	<p>Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7</p>		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
11.1.1	Plėtoti geriamo vandens gavybą, ruošimą ir tiekimą	Išplėtota geriamo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas; UAB „Vilniaus vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		Geriamojo vandens tiekimui yra didelės ištyrinėto ir patvirtinto požeminio vandens atsargos bei išvystyta vandens tiekimo tinklų sistema, tačiau lieka probleminėmis sodų bendrijų, miesto pakraščių ir netgi centrinės miesto dalies senosios mažaaukštės gyvenamosios statybos namų aprūpinimo geriamuoju vandeniu teritorijos. Didžiausi infrastruktūros plėtros darbai vyksta periferinėse miesto zonose, naudojant ES lėšas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
11.1.2	Plėtoti ūkinių nuotekų surinkimą ir tvarkymą	Išplėtotas ūkinių nuotekų surinkimas ir tvarkymas.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas; UAB „Vilniaus vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		Buitinių nuotekų tinklai yra pakankamo pajėgumo, tačiau su pasenusia ir susidėvėjusia įranga. Probleminės teritorijos: sodų bendrijų, miesto pakraščių ir centrinės miesto dalies senosios mažaaukštės gyvenamosios statybos. Didžiausi infrastruktūros plėtros darbai vyksta periferinėse miesto zonose, naudojant ES lėšas. Būtina rekonstruoti Vilniaus m. nuotekų valyklą įdiegiant naujas technologijas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
11.1.3	Tvarkyti paviršines nuotekas	Tvarkomos paviršinės nuotekos.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas; UAB „Grinda“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		Paviršinių nuotekų surinkimo tinklai yra tvarkingai išplėtoti esamuose miesto rajonuose, tačiau probleminių ar naujai užstatomų teritorijų paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra beveik neplėtojama, nors kietų dangų mieste sparčiai daugėja ir vandens sutekėjimai intensyvėja.
11.1.4	Plėtoti elektros energijos tiekimą	Išplėtotas elektros energijos tiekimas.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas; AB „ESO“; AB "Litgrid"	Kita		2007	2016	Vykdoma		Elektros energijos tinklo transformatorių pastočių apkrovimas labai netolygus: trūksta galingumo Šnipiškėse, Kuprijoniškėse; perkrautos Aerouosto, Žvėryno ir Viršuliškių pastotės; bet didelį rezervą turi Pagirių, Baltupio, Vilnios, Vaidotų, Salotės ir Šiaurinė pastotės. Taip pat reikia spartinti 110 kV antžeminių linijų keitimą kabeliais.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
11.1.5	Plėtoti šilumos tiekimą	Išplėtotas šilumos tiekimas.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas; AB „Vilniaus šilumos tinklai“; UAB „Vilniaus energija“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2007	2016	Vykdoma		Vilniaus mieste veikia 6459 šilumos mazgai. Dauguma Vilniaus miesto abonentų šilumos mazgai modernizuoti. Centralizuotai šiluma aprūpinami 18027 tūkst. kv. m šildomo ploto. Šilumos tiekimo nuostoliai sudaro 15% nuo patiekto į tinklo šilumos kiekio. Siekiant sumažinti šilumos nuostolius tinkluose palaipsniui vykdomas tinklų atnaujinimas. 2016 m. šilumos pardavimo į Vilniaus miesto šilumos tiekimo integruotą tinklą rinkoje dalyvavo penki nepriklausomi šilumos gamintojai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
11.1.6	Plėtoti gamtinių dujų tiekimą	Išplėtotas gamtinių dujų tiekimas.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas; AB „ESO“; AB „Litgrid“	Europos Sąjungos paramos lėšos		2007	2016	Vykdoma		Dujų tiekimo sistema yra gerai išvystyta. Miestą maitinančios magistralės yra pakankamo pajėgumo, platus didelio slėgio dujotiekio tinklas. Vidutinio ir mažo slėgio dujotiekiai pastaruoju metu klojami iš plastikinių vamzdžių, todėl jų montavimas ir eksploatacija daug paprastesni. Vykdomas DSS modernizavimas. Senamiestyje rekonstruojami mažo slėgio plieniniai dujotiekiai į plastikinius vidutinio slėgio dujotiekius, prie namų įrengiami dujų slėgio reguliatoriai.
11.1.7	Modernizuoti buitinių atliekų tvarkymą	Modernizuotas buitinių atliekų tvarkymas.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas; UAB „VAATC“; SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	Kita		2007	2016	Vykdoma		Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-26 sprend. Nr. 1-152, apima visų rūšių atliekų rūšiavimo, utilizavimo klausimus ir įgyvendinamas etapais.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Savivaldybės įmonės plėtojo inžinerinę infrastruktūrą, naudodamos savas ir ES lėšas.
2. Inžineriniai tinklai buvo vystomi ir plėtojami atsižvelgiant į BP sprendiniuose numatytus prioritetus.
3. Įgyvendinant susisiekimo infrastruktūros projektus, vystomi lietaus nuotekų tinklai.
4. Elektros tinklų realizacija vykdoma pagal naujų vartotojų pajungimo poreikį.
5. Naujų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų statyba vykdoma planingai ir tik kartu su naujų objektų (šilumos vartotojų) projektavimu ir statyba. Rekonstruojamos susidėvėjusios šilumos trasos.
6. Dujotiekio tinklai vystomi daugiausia periferijoje esančių kvartalų aprūpinimui (tinklai tiesiami ir DRP statomos atsiradus poreikiui).

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Plėtojant infrastruktūrą periferinėje miesto dalyje, nepakankamai vystoma infrastruktūra centre, Naujamiestyje ir Naujojoje Vilnioje.
2. Nerekonstruota Vilniaus m. nuotekų valykla, kur būtina diegti naujausias technologijas;
3. Nepakankamai plėtojami lietaus surinkimo tinklai, nepradėtas lietaus vandens valyklų statybos ir rekonstravimo įgyvendinimas, nepradėtas perkrautų (hidrauliškai nepralaidžių) kolektorių pertvarkymas ir kaupyklų įrengimas;
4. Sodų bendrijų inžineriniai tinklai vystomi nekompleksiškai, nors yra tiek vandens ir nuotekų, tiek dujų tiekimo tinklų poreikis.;
5. Buitinių ir kitų atliekų deginimo įrenginių planavimas ir statyba patiria įvairiausių visuomenės ir politikų trukdžių, kurie nutolina darbų realizaciją.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
12	Poveikis aplinkai, ekologija					2007	2016	<p>Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0</p> <p>Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5</p>		
12.1	Mažinti poveikį aplinkai					2007	2016	<p>Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5</p>		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
12.1.1	Sudaryti sąlygas atmosferos oro kokybės pagerinimui	Sudarytos sąlygos atmosferos oro kokybės pagerinimui.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		Nustatytos teritorijos, gatvės, socialiai jautrūs objektai ties kuriais yra stebima didžiausia tarša. Intensyviausia tarša yra Laisvės pr., Savanorių pr., Oslo, Gariūnų, Ukmergės, Geležinio Vilko, Kalvarijų, Kareivių, Lizdeikos, Antakalnio, Naugarduko, Tūkstantmečio, Vilniaus (Grigiškėse) g. Nepaisant to, kad įgyvendinamos aplinkos oro taršos mažinimo programos, kietųjų dalelių ribinės vertės viršijamos Žirmūnų oro kokybės tyrimų stotyje 2013-2015 m. Azoto dioksido ribinės vertės nebuvo viršijamos. Auga banzo(a)pireno koncentracijos. Parengta, bet netvirtinta 2015-2018 m. Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
12.1.1	Sudaryti sąlygas atmosferos oro kokybės pagerinimui	Sudarytos sąlygos atmosferos oro kokybės pagerinimui.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		programa. Planas apima transporto optimizavimo, gatvių ir kiemų dangos būklės gerinimą, stacionarių taršos šaltinių emisijų mažinimą, administracinius veiksmus, duomenų kaupimą, visuomenės informavimą.
12.1.2	Užtikrinti triukšmo prevenciją	Užtikrinta triukšmo prevencija.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		Didelė dalis centrinės dalies ir viso miesto gyventojų patenka į viršnorminio triukšmo poveikio zonas, nepaisant to, kad šis procentas sumažėjo. Pagrindinis triukšmo šaltinis – autotransportas.
12.1.3	Sudaryti sąlygas požeminio ir paviršinio vandens kokybės pagerinimui	Pagerinta požeminio ir paviršinio vandens kokybė.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		Realizuojami Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniai (patvirtintas 2011-07-13).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
12.1.4	Sudaryti sąlygas užterštų teritorijų, dangų ir grunto kokybės pagerinimui	Pagerėjusi užterštų teritorijų, dangų ir grunto kokybė.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		<p>Realizuojami Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniai (patvirtintas 2011-07-13). Mažėja nepakankamai išvalytų nuotekų išleidimas į aplinką. Pradėta paviršinio vandens stebėseną. 2007-2016 m. buvo vykdomi maudyklų tyrimai, jų būklė – dažniausiai gera ar puiki, tačiau hidrologinis monitoringas nebuvo plečiamas. Vykdyti viešų erdvių ir švietimo įstaigų monitoringo darbai, atlikti preliminarūs ir detalūs ekogeologiniai tyrimai. 2014-2015 m. vykdyti dirvožemio monitoringo darbai. 2015 m. atlikti papildomi potencialiai taršių vietų rekognostuotės ir paviršinio grunto ištyrimo darbai. Sąvartynų stebėjimai vykdomi Fabijoniškių, Polocko, Mickūnų, Lentvario sąvartynuose, grėžiniuose, filtrate vis dar stebima tarša.</p>


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
12.1.5	Užtikrinti biologinės įvairovės išsaugojimą	Išsaugota biologinė įvairovė.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas	Kita		2007	2016	Vykdoma		2014 ir 2015 m. vykdyti monitoringo tyrimai.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:


1. Parengtos ir įgyvendinamos aplinkosauginės programos: aplinkos oro taršos mažinimo, triukšmo prevencijos ir mažinimo, aplinkos monitoringo ir kt.
2. Tiesiami aplinkkeliai, nukreipiant autotransportą nuo gyvenamųjų rajonų, centro (juose mažėja oro tarša, triukšmas).
3. Nustatytos ir Vilniaus miesto tarybos sprendimu patvirtintos triukšmo prevencinės, tyliosios zonos.
4. Centralizuotai tiekiamo vandens kokybė yra gera ir realizuojami vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planai.
5. Mažėja nepakankamai išvalytų nuotekų išleidimas į aplinką.
6. Atlikti papildomi paviršinio vandens, grunto tyrimai.
7. Parengti išvalymo (paviršinio vandens objektų, grunto) projektai.
8. Pradėta biologinės įvairovės, buveinių stebėseną.


NEIGIAMOS TENDENCIJOS:


1. Dėl teisinių spragų nėra galimybės surinkti tikslios informacijos apie aplinkos teršėjus.
2. Auga benzo(a)pireno, smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos aplinkos ore.
3. Triukšmo prevencinių priemonių įgyvendinimas vyksta tik naujai statomuose ar rekonstruojamuose objektuose ir ne visada įgyvendinami.
4. Dėl lėšų trūkumo didelė dalis parengtų techninių ir kitų projektų lieka neįgyvendinti.
5. Nėra parengti biologinės įvairovės apsaugos reglamentai, naujų objektų statyba vyksta biologinei įvairovei svarbiose buveinėse.
6. Atsietų nuo miesto inžinerinės infrastruktūros vietinių vandens gavybos (požeminio vandens gręžiniai) ir vietinių nuotekų tvarkymo (kaupimo, valymo, išvežimo) infrastruktūros planavimo bei stebėsenos stoka.
7. Neapibrėžtas miesto teritorijoje esančių naudingųjų gamtinių išteklių potencialas bei jų saugaus aplinkai naudojimo planavimas.




Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius









1. Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2007-2016 metų ataskaitai.

2. Vadovaujantis 1 punkte nurodytos ataskaitos išvadomis, iš Teritorijų planavimo dokumentų registro išbraukti dalį Teritorijų planavimo dokumentų (Priemonių plano 2.1.5. priemonės A2 priedas – Vilniaus miesto savivaldybės naikintinų teritorijų planavimo dokumentų sąrašas).

III. Prognozės

IŠORĖS STRUKTŪRA

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ funkcinės zonos) bendrojo plano planuojamoje teritorijoje esamas gyventojų skaičius pagal 2011 m. surašymo duomenis – 38 tūkst. gyventojų. Esamas darbo vietų skaičius – apie 2 tūkst. Planuojamose užstatyti teritorijose planuojamas gyventojų skaičius – apie 72 tūkst. gyventojų; planuojamų darbo vietų skaičius – apie 20 tūkst. Planuojamos teritorijos esamas ir planuojamas gyventojų skaičius – apie 110 tūkst.; esamas ir planuojamas darbo vietų skaičius – apie 22 tūkst.

VIDAUS STRUKTŪRA

Vilniaus miesto savivaldybėje 2005-2012 metais užstatyta teritorija vidutiniškai didėjo 46,65 ha per metus. Darant prielaidą, kad panaši tendencija išliks ir ateityje, tikimasi, kad 2018-2030 metais užstatomos teritorijos poreikis bus – 559,8 ha, o 2018-2050 metais – 1492,8 ha.

Vilniaus miesto savivaldybėje plėtros teritorijų poreikis iki 2030 metų – 559,8 ha – galėtų būti patenkinamas taip:

- apie 218 ha sodininkų bendrijų teritorijose;
- apie 216 ha apleistų teritorijų ir objektų konversijos teritorijose;
- esamų statinių pertvarkymas ir nauja statyba kitose teritorijose – 125,8 ha.

Vilniaus miesto savivaldybėje plėtros teritorijų poreikis iki 2050 metų – 1492,8 ha – galėtų būti patenkinamas taip:

- apie 437 ha sodininkų bendrijų teritorijose;
- apie 433 ha apleistų teritorijų ir objektų konversijos teritorijose;
- esamų statinių pertvarkymas ir nauja statyba kitose teritorijose – apie 622,8 ha.

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, gretimomis savivaldybėmis ir privačiais investuotojais.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Dėl bendrojo plano keitimo:

Nuo 2016 m. rengiamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas, vadovaujantis:

1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-16 sprendimu Nr. 1-289 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2007-2014 metų ataskaitai“;
2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-28 įsakymu Nr.30-991 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“;
3. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programa, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-28 įsakymu Nr.30-991.

Dėl bendrojo plano koregavimo:

Kiti siūlymai:

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2007-2016 metų ataskaitos išvadamis siūloma iš Teritorijų planavimo dokumentų registro išbraukti dalį Teritorijų planavimo dokumentų (Priemonių plano 2.1.5. priemonės A2 priedas – Vilniaus miesto savivaldybės naikintinų teritorijų planavimo dokumentų sąrašas), kurie yra nebeaktualūs ar neatitinka galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reikalavimų.

V. Priedai:
