



6. Medžių išsaugojimo priemonių įgyvendinimo grafikas

Latvių g. 9, VILNIUS

Nr.	Etapas*	Priemonės pavadinimas***	Priemonė taikoma medžiams Nr.	Privalomumas	Pastabos	Atlikimo laikas	Statusas
1	Prieš statybas	ŠAP** išvalymas nuo šiukšlių ir augavietei neigiamą įtaką turinčių daiktų (pvz. betono blokų, statinių likučių ir t.t.)	VI24, A42	Privaloma	Darbai atliekami saugant medžius (šaknykus, kamienus ir lajas)	Prieš statybų pradžią ir pagal poreikį statybų metu.	A42 - Atlikta
2	Prieš statybas	Lajos priežiūros genėjimas	KŠ1, KŠ2, KŠ3, VI24, A42	Privaloma	Atliekama vienu metu	Sertifikuoto arboristo nustatytu metu.	A42 - Atlikta
3	Prieš statybas	Redukcinis genėjimas	A42	Privaloma	Atliekama kartu su lajos priežiūros genėjimu.	Sertifikuoto arboristo nustatytu metu.	Atlikta
4	Prieš statybas	Šaknyko redukcija	KŠ1, KŠ2, KŠ3, VI24, A42	Privaloma	Šaknyko redukcinės tranšėjos įrengiamos arboristinių priemonių brėžinyje (sklypo plane) nurodytose vietose sertifikuoto arboristo, šaknų atidengimui naudojant oro kastuvą ir kitas specialiasias priemones. Įrengiama plokštė, kuri užkasama paliekant jos viršutinę dalį išsikišusią. Ji žymi ribą tarp ŠAP ir statybų zonos.	Prieš statybų pradžią - A42, VI24. Kartu su esamo pastato griovimo darbais - KŠ1, KŠ2, KŠ3	A42 - Atlikta
5	Prieš statybas	ŠAP dirvožemio giluminis aeravimas ir tręšimas (augavietės revitalizacija)	KŠ1, KŠ2, KŠ3, VI24, A43	Privaloma	Augavietės supurenimas ir mikrobiologinių granuliuotų preparatų įterpimas į gilesnius dirvožemio sluoksnius giluminio aeravimo ir tręšimo būdu. Naudojamos Terrafit gamintojo (Vokietija) sertifikuotos trašos.	Kartu su šaknyko redukcija.	
6	Prieš statybas	ŠAP mulčiavimas	KŠ1, KŠ2, KŠ3, VI24, A43	Privaloma	Ne plonesniu nei 8-10 cm atitinkamos rūšies šakų ir lapų ar spyglių mulčo sluoksniu	Kartu su šaknyko redukcija.	A42 - atlikta
7	Prieš statybas	Laikinių ŠAP laistymo sistemų įrengimas	KŠ1, KŠ2, KŠ3, VI24, A43	Privaloma	Laikina ŠAP laistymo sistema įrengiama ir jos tinkamas funkcionavimas užtikrinamas pagal sertifikuoto arboristo nurodymą. Įrengiamos kapiliarinio laistymo sistemos.	Kartu su šaknyko redukcija.	A42 - atlikta
8	Prieš statybas	Autonominio drėgmės daviklio įrengimas	A42	Privaloma	Medžiui Nr. A42 įrengiamas autonominis drėgmės daviklis, kuris gali autonomiškai be išorinio elektros tiekimo matuoti dirvožemio drėgmę ir siųsti duomenis apie tai medį prižiūrinčiam sertifikuotam arboristui į telefoną.	2024 metų vegetaciniu laikotarpiu	
9	Prieš statybas	ŠAP aptvėrimas ir kamienų apsaugų įrengimas	KŠ1, KŠ2, KŠ3, VI24, A43	Privaloma	Įrengiamos ŠAP tvoros ir kamienų apsaugos (žr. priedus „Medžio šaknų apsaugos ploto aptvėrimas“ ir „Medžio kamieno ir šaknų apsaugos ploto apsauga“)	Kartu su statybvietės aptvėrimo darbais, t.y. prieš bet kokių statybos darbų pradžią**	A42 - atlikta
10	Prieš statybas / Statybų metu	Sprendinių šaknų apsaugos plotuose projektavimas ir įgyvendinimas	KŠ1, KŠ2, KŠ3, VI24, A43	Privaloma	Projektuojant sprendinius šaknų apsaugos plotuose ar virš jų, turi būti gautas medžius prižiūrinčio sertifikuoto arboristo sutikimas dėl konkrečių sprendinių. Pavyzdžiui, toks sutikimas buvo pateiktas dėl pastato dalies virš šaknų apsaugos ploto įrengimo paprastojo ažuolo Nr. 42 atveju (Žr. UAB Arboristas Renatas arboristų parengtą dokumentą Nr. AR-2024-06-17-L9). Tikėtina, kad bus ir daugiau kitų sprendinių - tvorų, takelių, šviestuvų ar kt., kurių įrengimas šaknų apsaugos plotuose taip pat turi būti suderintas su medžių išsaugojimu ir patvirtintas sertifikuoto arboristo.	Projektavimo ir statybų metu	
11	Statybų pradžia	Laikinių takų / kelių judėjimui statybų metu per ŠAP įrengimas	VI24, A42	Privaloma, jei yra judėjimas per ŠAP	Laikino kelio/tako konstrukcija atsižvelgiant į aprovas parenkama ir įrengiama konsultuojantis su sertifikuotu arboristu arboristinių priemonių brėžinyje (sklypo plane) nurodytose vietose.	Prieš statybas	



6. Medžių išsaugojimo priemonių įgyvendinimo grafikas

Latvių g. 9, VILNIUS

Nr.	Etapas*	Priemonės pavadinimas***	Priemonė taikoma medžiams Nr.	Privalomumas	Pastabos	Atlikimo laikas	Statusas
12	Statybų metu	ŠAP laistymo sistemos įrengimas	VI24, A42	Privaloma	Tvarkant statomo objekto gerbūvį suderinus su medį prižiūrinčiu sertifikuotu arboristu turi būti numatyta ir įrengta automatinė medžių laistymo lašelinio būdu sistema su dirvožemio drėgmės davikliu (gali būti naudojamas prieš statybas įrengtas autonominis drėgmės daviklis).	Prieš statybas	
13	Statybų metu	ŠAP laistymas	KŠ1, KŠ2, KŠ3, VI24, A43	Privaloma	Visą statybų laikotarpį medžių augavietės privalo būti laistomos laistymo dažnumą ir kiekį suderinus su sertifikuotu arboristu.	Pagal poreikį	
14	Statybų metu	Medžių būklės stebėjimas	KŠ1, KŠ2, KŠ3, VI24, A42	Privaloma	Atsakingas arboristas patikrina medžių ir augaviečių būklę, medžių apsaugos reikalavimų laikymąsi ne rečiau nei kartą per mėnesį. Teikia priežiūros rekomendacijas.	Statybų metu.	
15	Statybų metu	ŠAP dirvožemio giluminis aeravimas ir tręšimas skystomis trąšomis (augavietės revitalizacija)	VI24, A42	Privaloma	Augavietės supurenimas ir skystų mikrobiologinių preparatų įterpimas į gilesnius dirvožemio sluoksnius giluminio aeravimo ir tręšimo būdu.	Per pirmus 2 vegetacinio laikotarpio mėnesius kiekvienais metais iki statybos darbų pabaigos arba kaip nustatys medį prižiūrintis sertifikuotas arboristas.	
16	Po statybų	ŠAP tvorų, kamienų apsaugų ir laikinų kelių pašalinimas	VI24, A42	Privaloma		Po statybų	
17	Po statybų	ŠAP dirvožemio gerinimas (augavietės revitalizacija)	KŠ1, KŠ2, KŠ3, VI24, A42	Pagal poreikį.	Augavietės supurenimas ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į gilesnius dirvožemio sluoksnius giluminio aeravimo ir tręšimo būdu.		
18	Po statybų	ŠAP mulčio papildymas / pakeitimas	VI24, A42	Privaloma	Sertifikuotas arboristas nustato kiek ir kokių mulčiu papildyti šaknų apsaugos plotą	Po statybų	
19	Po statybų	Medžių būklės įvertinimas ir priežiūros rekomendacijų parengimas	KŠ1, KŠ2, KŠ3, VI24, A42	Privaloma	Sertifikuotas arboristas įvertina medžių ir augaviečių būklę, pateikia priežiūros nurodymus.	Po statybų pabaigos praėjus 3, 6, 12, 18, 24 ir 36 mėn.	
* Bet kokie darbai keičiant esamą medžių aplinką (esamas augavietes) yra laikomi statybos darbai. Pavyzdžiui, sklypo valymas, pastatų griovimas, naujų statinių ir dangų įrengimas ir t.t.							
** ŠAP - šaknų apsaugos plotas.							
*** visos priemonės yra įgyvendinamos sertifikuotų (ISA arba ETW sertifikatas) arboristų arba su sertifikuotų arboristų priežiūra							